



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://metsk.pf> e-mail: metsk@yandex.ru
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

30.10.17 № 39-10/17

На _____ от _____

Министру энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Во исполнение п.1 Приказа Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. №114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», направляем Вам «Отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на 2013-2017 г.г. в сфере электроснабжения» за III квартал 2017 года.

Приложение:

1 Отчет об исполнении инвестиционной программы (приложение 7.1) (оригинал) в 1 экз. - на 3 листах.

2 Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (приложение 7.2) (оригинал) в 1 экз. - на 2 листах.


3 Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (приложение 8) (оригинал) в 1 экз. - на 1 листе.

4 Отчет о вводах/выводах объектов (приложение 9) (оригинал) в 1 экз. - на 2 листах.


5 Отчет о техническом состоянии объекта (приложение 13) (оригинал) в 1 экз. - на 2 листах.

6 Электронный носитель с вышеперечисленными отчетами в 1 экз.

Генеральный директор

 Э.В.Ковалев

Исп. Радайкин А.Ю.
(834-51) 2-16-20



Министерство энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия

10.11.2017 2 3 -

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально) 3 квартал 2017 года



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонения***		Причины отклонений				
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,	47.774	13.484	24.541	3.050	8.530	2.275	9.111	2.571	6.900	5.588	0.000	6.529	2.171	0.613	0.000	24.764	0.000		0.000	0.000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	41.116	9.289	21.464	1.147	6.878	2.275	7.686	2.571	6.900	3.295	0.000	5.915	2.171	0.000	0.000	22.472	0.000		0.000	0.000	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1																					
1.2.	Электрические линии	7.651	0.694	5.951	0.000	1.800	0.000	2.700	0.000	1.451	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.700	0.000		0.000	0.000	
1.2.1	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от ям. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ПП-32 п.Химмаш	2.653	0.000	2.000	0.000	0.300	0.000	1.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.653	0.000			Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать основное мероприятие 2016 года	
1.2.2	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	4.304	0.000	3.951	0.000	1.500	0.000	1.000	0.000	1.451	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.353	0.000			Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать основное мероприятие 2016 года	
1.2.3	Реконструкция линий электропередачи 0.4 кВ от ПП-222 по пер. 2-му и 3-му Завершинным	0.694	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.694	0.000				
1.3.	Подстанции	12.185	2.189	8.464	0.663	3.844	0.924	1.300	0.000	3.320	0.602	0.000	1.587	0.000	0.000	0.000	6.620	0.000		0.000	0.000	
1.3.1	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)	8.384	1.587	5.565	0.663	2.245	0.924	0.000	0.000	3.320	0.000	0.000	1.587	0.000	0.000	0.000	2.819	0.000		0.000	0.000	
	ПП 110/10 кВ "ЛИАЛ"	8.384	1.587	5.565	0.663	2.245	0.924	0.000	0.000	3.320	0.000	0.000	1.587	0.000	0.000	0.000	2.819	0.000		0.000	0.000	
1.3.1.1	Замена выключателей МКП-110 - 1 шт	3.064	0.924	0.245	0.000	0.245	0.924	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.924	0.000	0.000	0.000	2.819	0.000				
1.3.1.2	Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт	4.070	0.539	4.070	0.539	1.530	0.000	0.000	0.000	2.540	0.000	0.000	0.539	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1.3.1.3	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт	1.250	0.124	1.250	0.124	0.470	0.000	0.000	0.000	0.780	0.000	0.000	0.124	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
	ПП 110/10 кВ "Висмут"	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1.3.2	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН)	3.801	0.602	2.899	0.000	1.599	0.000	1.300	0.000	0.000	0.602	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
1.3.2.1	Замена ПП-3301	0.602	0.602	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.602	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.602	0.000				
1.3.2.2	Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)	3.199	0.000	2.899	0.000	1.599	0.000	1.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.199	0.000			Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать основное мероприятие 2016 года	
1.4.	Оснащение снегоборудованием, снеготехниккой и приборами	21.280	6.406	7.049	0.484	1.234	1.351	3.686	2.571	2.129	1.999	0.000	4.328	2.171	0.000	0.000	14.152	0.000		0.000	0.000	
1.4.1	Приобретение в лизинг электролаборатории передвижной ППУ на базе ГАЗ-33081 в количестве 1 ед.	1.965	1.089	0.829	0.272	0.276	0.272	0.276	0.272	0.276	0.272	0.000	0.817	0.272	0.000	0.000	1.976	0.000				
1.4.2	финансовая аренда (лизинг) транспортных средств УАЗ - 390995-460-04 (7 мест) в количестве 5 ед.	4.122	0.943	1.329	0.000	0.620	0.463	0.460	0.252	0.249	0.228	0.000	0.715	0.252	0.000	0.000	2.793	0.000				
1.4.2	финансовая аренда (лизинг) транспортных средств УАЗ - 390945-480 (5 мест) в количестве 1 ед.	0.864	0.200	0.287	0.000	0.130	0.106	0.103	0.057	0.054	0.037	0.000	0.163	0.057	0.000	0.000	0.577	0.000				
1.4.2	финансовая аренда (лизинг) транспортных средств - КАМАЗ 43-118-46 и прицеп-роспуск лесовозный с универсальным дышло с откидным конником в количестве 1 ед.	9.206	2.320	3.084	0.000	0.000	0.510	1.884	1.230	1.200	0.580	0.000	1.740	1.230	0.000	0.000	6.122	0.000				

С.В. Ковалев

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам табулированных процедур	
1.4.2	финансовая аренда (лизинг) спецтехники - автогидроподъемник ГАЗ 3309 с двухрядной кабиной в количестве 1 ед.	4.228	0.900	0.986	0.000	0.000	0.000	0.636	0.360	0.350	0.540	0.000	0.360	0.360	0.000	0.000	3.242	0.000					
1.4.3	Приобретение прибора "Кабеленаскаль Аталет АГ-319 СКИН"	0.212	0.212	0.207	0.212	0.207	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.207	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000	
1.4.4	Приобретение прибора "Измеритель параметров изоляции Гангенс 2000"	0.342	0.342	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.342	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.342	0.000				0.000	
1.4.3	Приобретение прибора "Энергомонитор 3 ЗТ1"	0.400	0.400	0.326	0.000	0.000	0.000	0.326	0.400	0.000	0.000	0.000	0.326	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000	
1.5.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000	
1.6.	Создание систем телемеханики и связи																0.000	0.000				0.000	
1	Объект 1																						
1.7.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																						
1	Объект 1																						
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	4.756	2.292	2.464	0.000	1.400	0.000	1.064	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000				0.000	
2.1.	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	4.756	2.292	2.464	0.000	1.400	0.000	1.064	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000				0.000	
2.2.	Электрические линии, в т.ч.:	2.292	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000				0.000	
2.2.1.	ВЛЭП 1-20 кВ (СНЭ)	2.292	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000				0.000	
2.2.1.3	Строительство по ул. Карла Либкнехта КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	1.122	1.122	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.122	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.122	0.000				0.000	
2.2.1.4	Строительство по ул. Строительная, КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	1.170	1.170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.170	0.000				0.000	
2.3.	Подстанции	2.464	0.000	2.464	0.000	1.400	0.000	1.064	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.170	0.000				0.000	
2.3.1	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова	2.464	0.000	2.464	0.000	1.400	0.000	1.064	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.170	0.000				0.000	
3.	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:	1.902	1.902	0.613	1.902	0.252	0.000	0.361	0.000	0.000	0.000	0.000	0.613	0.000	0.613	0.000	0.000	0.000				0.000	
3.1.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Индустриальная	1.121	1.121	0.252	1.121	0.252	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.252	0.000	0.252	0.000	0.000	0.000				0.000	
3.1.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова	0.781	0.781	0.039	0.781	0.000	0.000	0.039	0.000	0.000	0.000	0.000	0.039	0.000	0.039	0.000	0.000	0.000				0.000	
3.1.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. К. Либкнехта, ул. 40 лет Победы; ул. Смолиной, 7; ул. Зеленая, 60; ул. Зеленая, 105; ул. Саранская, 9; ул. Саранская, 12; ул. Орловская, 7; ул. К. Маркса, 70; ул. Паровозная, 11; ул. Эстакад, ГСК "МАЙ" и с. Лямбери ул. Гражданская	0.000	0.000	0.322	0.000	0.000	0.000	0.322	0.000	0.000	0.000	0.000	0.322	0.000	0.322	0.000	0.000	0.000				0.000	
4.	Приобретение основных средств, в т.ч.:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000	
	<i>Справочно:</i>																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						

* В ценах отчетного года
 ** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
 *** Наполненным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛИ КЛ

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн руб.*					Фактически профинансировано, млн руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн руб.					Фактически освоено (закрыты актами выполненных работ), млн руб.					Технические характеристики созданных объектов												Иные объекты											
		Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию, лет	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	летовая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию, лет	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт	мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию, лет	Нормативный срок службы, лет	Тип опора	Марка кабеля		протяженность, км										
																																				Генерирующие объекты									
2.2.13	Строительство по ул. Карла Либкнехта КЛ-10 кВ до новой КТП 100,4 кВ 250 кВА, ВЛН-0,4 кВ от КТП до потребителя	1.122	0.078	0.188	0.856	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.122	0.078	0.188	0.856	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2017	25	ТМГ-250-1шт	0.25	2017	7	ж/б	СИП2А 3*70+1*70, СИП3 1*50	0.6															
2.2.14	Строительство по ул. Строительная, КЛ-10 кВ до новой КТП 100,4 кВ 250 кВА, ВЛН-0,4 кВ от КТП до потребителя	1.170	0.127	0.188	0.856	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.170	0.127	0.188	0.856	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2017	25	ТМГ-250-1шт	0.25	2017	7	ж/б	СИП2А 3*70+1*70, СИП3 1*50	0.6															
2.3	Подстанции	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.464	0.119	0.729	1.616	0.000	-2.464	-0.119	-0.729	-1.616	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																								
2.3.1	Строительство ПТ в крестении улиц Котовского и Свердлова	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.464	0.119	0.729	1.616	0.000	-2.464	-0.119	-0.729	-1.616	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																								
3.	Строительство, реконструкция или модернизация	1.902	0.289	0.235	1.378	0.000	0.613	0.114	0.697	0.402	0.000	1.289	0.175	0.138	0.976	0.000	0.613	0.114	0.097	0.402	0.000																								
3.2	Строительство ВЛН-0,4 кВ по ул. Индустриальная	1.121	0.177	0.118	0.826	0.000	0.252	0.000	0.018	0.234	0.000	0.869	0.177	0.100	0.592	0.000	0.252	0.000	0.018	0.234	0.000																								
3.3	Строительство ВЛН-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова	0.781	0.112	0.117	0.552	0.000	0.039	0.000	0.016	0.023	0.000	0.742	0.112	0.102	0.528	0.000	0.039	0.000	0.016	0.023	0.000																								
3.4	Строительство ВЛН-0,4 кВ по ул. К. Либкнехта, ул. 40 лет Победы, ул. Смольной, 7, ул. Зеленая, 60; ул. Зеленая, 105, ул. Саратовская, 9, ул. Саратовская, 12; ул. Орловская, 7, ул. К. Маркса, 70, ул. Паровозная, 11, ул. Эстакад, ГСК "МАЙ" и с. Лямбирь, ул. Гражданская	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.322	0.114	0.064	0.144	0.000	-0.322	-0.114	-0.064	-0.144	0.000	0.323	0.114	0.064	0.144	0.000																								
1	Объект 1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																								
<i>Справочно:</i>																																													
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																													
1	Объект 1																																												

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
 ** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозный пяти-летний период с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально) 3 квартал 2017 г.

«Утверждаю»
Генеральный директор
АО «Мордовская электросеть»
Э.В. Ковалев
« 20 17 года
М. П.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	8.864	19.019	2.819	7.660	1.130	6.264	0.731	5.096	4.184	0.000	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2.559	13.639	1.792	5.320	0.000	4.888	0.339	3.430	0.428	0.000	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0.947	13.102	0.180	5.104	0.000	4.568	0.339	3.430	0.428	0.000	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	1.612	0.537	1.612	0.216	0.000	0.320	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.1.3.1	в т. ч. от технологического присоединения генерации	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.1.3.2	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	1.612	0.537	1.612	0.216	0.000	0.320	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.1.4.	Прочая прибыль	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.2	Амортизация	4.248	1.692	0.562	1.079	0.783	0.000	0.000	0.613	2.903	0.000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4.248	1.692	0.562	1.079	0.783	0.000	0.000	0.613	2.903	0.000	
1.2.2.	Прочая амортизация	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.	Возврат НДС	2.057	3.689	0.465	1.261	0.347	1.375	0.392	1.053	0.852	0.000	
1.4.	Прочие собственные средства	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0.000										
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	4.620	5.522	0.231	0.870	1.145	2.847	1.840	1.805	1.404	0.000	
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга	4.620	5.522	0.231	0.870	1.145	2.847	1.840	1.805	1.404		
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	13.484	24.541	3.050	8.530	2.275	9.111	2.571	6.900	5.588	0.000	
	для ОГК/ГТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.



**Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально) 3 квартал 2017 года**

"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Мордовская электросеть"
Э.В. Ковалев
« ____ » _____ 20 17 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
1.	Техническое перевооружение и реконструкция									
1.1.	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.									
1.2.	Электрические линии									
1.2.1.	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш				2014	2016	+	-	-	-
1.2.2.	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"				2016	2016	+	-	-	-
1.2.3.	Реконструкция линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-222 по пер. 2-му и 3-му Закирпичным			0.550	2017	2017	-	-	-	-
1.3.	Подстанции									
1.3.1.	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)									
1.3.1.1.	Замена выключателей МКП-110 - 5 шт				2014	2017	+	-	-	-
1.3.1.2.	Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт				2016	2017	+	-	-	-
1.3.1.3.	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт				2016	2017	+	-	-	-
1.3.2.	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)									
1.3.2.1.	Замена ТП-3301	0.25			2017	2017	-	-	-	-
1.3.2.2.	Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)				2016	2016	+	-	-	-
1.4.	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами									
1.4.1.	Приобретение в лизинг электролаборатории передвижной ППУ на базе ГАЗ-33081 в количестве 1 ед.				2014	2018	-	-	-	-
1.4.1.	финансовая аренда (лизинг) транспортных средств УАЗ – 390995-460-04 (7 мест) в количестве 5 ед.				2017	2020	-	-	-	-
1.4.1.	финансовая аренда (лизинг) транспортных средств УАЗ – 390945-480 (5 мест) в количестве 1 ед.				2017	2020	-	-	-	-
1.4.1.	финансовая аренда (лизинг) транспортных средств - КАМАЗ 43-118-46 и прицеп-роспуск лесовозный с универсальным дышлом с				2017	2020	-	-	-	-
1.4.1.	финансовая аренда (лизинг) спецтехники - автогидроподъемник ГАЗ 3309 с двухрядной кабиной в количестве 1 ед.				2017	2020	-	-	-	-
1.4.1.	Приобретение прибора "Кабелеискатель Атлет"				2017	2017	-	-	-	-
1.4.1.	Приобретение прибора "Измеритель параметров изоляции Тангенс 2000"				2017	2017	-	-	-	-

1.4.1.	Приобретение прибора "Энергомонитор 3 ЗТ1"				2017	2017	-	-	-	-
1.5.	Создание системы противоаварийной и режимной автоматики									
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:									
2.1.	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.									
2.2.	Электрические линии									
2.2.1.	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)									
2.2.1.3.	Строительство по ул. Карла Либкнехта КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	0.25		0.6	2017	2017	-	-	-	-
2.2.1.4.	Строительство по ул. Строительная, КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	0.25		0.6	2017	2017	-	-	-	-
2.3.	Подстанции									
2.3.2.	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова				2015	2016	+	-	-	-
3.	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:									
3.1.	Строительство ВЛИ-0.4 кВ по ул.Индустриальная			1.120	2017	2017	-	-	-	-
3.1.	Строительство ВЛИ-0.4 кВ по ул.Маршала Жукова			0.200	2017	2017	-	-	-	-
3.1.	Строительство ВЛИ-0.4 кВ по: ул.К.Либкнехта; ул.40 лет Победы; ул.Смолиной, 7; ул.Зеленая, 60; ул.Зеленая, 105; ул.Саранская, 9; ул.Саранская, 12; ул.Орловская, 7; ул.К.Маркса, 70; ул.Паровозная, 11; ул.Остакад, ГСК "МАЙ" и с.Лямбировь ул.Гражданская			1.165	2017	2017	-	-	-	-
4.	Приобретение основных средств, в т.ч.:									



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://metsk.ru> e-mail: metsk@yandex.ru
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001
Расчётный счёт № 4070281033900000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

30.10.2017 № 397/10 14

На _____ от _____

Министру энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Во исполнение п.1 Приказа Федеральной службы по тарифам от 20 февраля 2014 г. №202-Э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» и п.1 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», направляем Вам «Отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на 2015-2019 г.г. в сфере теплоснабжения» за III квартал 2017 года.

Приложение:

- 1 Приложение к приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. (оригинал) в 1 экз. - на 5 листах.
- 2 Приложения № 6.1-ИП ТС, № 6.2-ИП ТС к приказу Министерства ЖКХ № 459/пр от 13.08.2014 г. (оригинал) в 1 экз. - на 2 листах.

Генеральный директор

Э.В.Ковалев

Исп. Радайкин А.Ю.
(834-51) 2-16-20

Министерство энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия

15.11.2017 г. [Signature]

"Утверждено"
 Генеральный директор
 АО "Мордовская электросеть"
 В.В. Ковалев
 2017 г.
 М.П.



№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в		Стадия выполнения* (2), %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				млн. руб. без НДС	Отклонения* (2)			Причины отклонений			
			план	факт		полная стоимость* (3)	остаток* (4) на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (I-IV кв.)	остаток* (4) на начало отчетного периода* (4)		из них за счет:	Освоение в отчетном периоде (I-IV кв.)					
											уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	план	факт (I-III кв.)	отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВСЕГО:						51.821	40.486	11.427	20.852	18.503	-9.715	0.000	0.000	-9.715	11.427	5.549	5.877
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:					46.178	34.844	7.872	18.227	16.561	-10.645	0.000	0.000	-10.645	7.872	5.013	2.859
1.1.	Электрические линии, в т.ч.:					6.757	6.484	0.588	5.043	1.441	-4.455	0.000	0.000	-4.455	0.588	0.000	0.588
1	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ЛС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш	2014-2015	2015	2016	100.0	2.248	2.248	0.000	1.695	0.553	-1.695			-1.695	0.000	0.000	0.000
2	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	2015	2016	2016	100.0	3.921	3.648	0.000	3.348	0.299	-3.348			-3.348	0.000	0.000	0.000
3	Реконструкция линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-222 по пер. 2-му и 3-му Закирпичным	2017	2017		0.0	0.588	0.588	0.588	0.000	0.588	0.588			0.588	0.588	0.000	0.588
1.2.	Подстанции, в т.ч.:					19.490	10.326	1.855	7.210	3.116	-5.355	0.000	0.000	-5.355	1.855	1.345	0.510
	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)					16.269	7.105	1.345	4.753	2.352	-3.408	0.000	0.000	-3.408	1.345	1.345	0.000
	ГПП 110/10 кВ "ДАЛ"					16.269	7.105	1.345	4.753	2.352	-3.408	0.000	0.000	-3.408	1.345	1.345	0.000
1	Замена выключателей МКП-110-1 шт	2014-2017	2015-2017	2017	100.0	11.761	2.597	0.783	0.245	2.352	0.538	0.000	0.000	0.538	0.783	0.783	0.000
2	Замена аккумуляторных батарей СК-18 - 120 шт	2016	2016	2017	100.0	3.449	3.449	0.457	3.449	0.000	-2.992			-2.992	0.457	0.457	0.000
3	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт	2016	2016	2017	100.0	1.059	1.059	0.105	1.059	0.000	-0.954			-0.954	0.105	0.105	0.000
	ГПП 110/10 кВ "Висмут"					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)					3.221	3.221	0.510	2.457	0.764	-1.947	0.000	0.000	-1.947	0.510	0.000	0.510
1	Замена ТП-3301	2017	2017		0.0	0.510	0.510	0.510	0.000	0.510	0.510			0.510	0.510	0.000	0.510
2	Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)	2016	2016	2016	100.0	2.711	2.711	0.000	2.457	0.254	-2.457			-2.457	0.000	0.000	0.000
1.3.	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами					19.931	18.034	5.429	5.974	12.004	-0.835	0.000	0.000	-0.835	5.429	3.668	1.761
1	Приобретение в лизинг электролаборатории передвижной ППУ на базе ГАЗ-33081 в количестве 1 ед.	2014-2018	2018		73.7	3.512	1.615	0.923	0.703	0.923	0.220			0.220	0.923	0.692	0.231

Handwritten signature

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в		Стадия выполнения* (2), %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения* (2)			Причины отклонений	Освоение в отчетном периоде (I-IV кв.)			
			план	факт		полная стоимость* (3)	остаток* (4) на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (I-IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода* (4)	млн руб. без НДС	из них за счет:			план	факт (I-III кв.)	отклонение	
								план* (3)	факт* (4) (I-III кв.)			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)					прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	финансовая аренда (лизинг) транспортных средств УАЗ – 390995-460-04 (7 мест) в количестве 5 ед.	2017-2020	2020		32.2	3.493	3.493	0.799	1.126	2.367	-0.327			-0.327	0.799	0.606	0.193	
3	финансовая аренда (лизинг) транспортных средств УАЗ – 390945-480 (5 мест) в количестве 1 ед.	2017-2020	2020		33.2	0.732	0.732	0.169	0.243	0.489	-0.074			-0.074	0.169	0.138	0.031	
4	финансовая аренда (лизинг) транспортных средств - КАМАЗ 43-118-46 и прицеп-роспуск лесовозный с универсальным дышлом с откидным коником в количестве 1 ед.	2017-2020	2020		33.5	7.802	7.802	1.966	2.614	5.188	-0.648			-0.648	1.966	1.475	0.492	
5	финансовая аренда (лизинг) спецтехники - автогидроподъемник ГАЗ 3309 с двухрядной кабиной в количестве 1 ед.	2017-2020	2020		23.3	3.583	3.583	0.763	0.836	2.748	-0.073			-0.073	0.763	0.305	0.458	
6	Приобретение прибора "Кабелеискатель Атлет АГ-319 СКИН"	2017	2017	2017	100.0	0.180	0.180	0.180	0.176	0.000	0.004			0.004	По результатам проведенной закупочной процедуры	0.180	0.176	0.004
7	Приобретение прибора "Измеритель параметров изоляции Тангенс 2000"	2017	2017			0.290	0.290	0.290	0.000	0.290	0.000				0.290	0.000	0.290	
8	Приобретение прибора "Энергомонитор 3 ЗТ1"	2017	2017	2017	100.0	0.339	0.339	0.339	0.277	0.000	0.062	0.000	0.000	0.062	По результатам проведенной закупочной процедуры	0.339	0.277	0.062
1.4.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	Новое строительство и расширение, в т.ч.:					4.030	4.030	1.942	2.088	1.942	-0.146	0.000	0.000	-0.146		1.942	0.000	1.942
2.1.	Электрические линии, в т.ч.:					1.942	1.942	1.942	0.000	1.942	1.942	0.000	0.000	1.942		1.942	0.000	1.942
1	Строительство по ул. Карла Либкнехта КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	2017	2017		0.0	0.951	0.951	0.951	0.000	0.951	0.951			0.951		0.951	0.000	0.951
2	Строительство по ул. Строительная, КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	2017	2017		0.0	0.992	0.992	0.992	0.000	0.992	0.992			0.992		0.992	0.000	0.992
2.2.	Подстанции, в т.ч.:					2.088	2.088	0.000	2.088	0.000	-2.088	0.000	0.000	-2.088		0.000	0.000	0.000
1	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова	2015	2016	2016	100.0	2.088	2.088	0.000	2.088	0.000	-2.088			-2.088	Неполученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать освоение мероприятия 2016 года	0.000	0.000	0.000
3	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:					1.612	1.612	1.612	0.537	0.000	1.076	0.000	0.000	1.076		1.612	0.537	1.076
1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Индустриальная	2017	2017	2017	100.0	0.950	0.950	0.950	0.216	0.000	0.734	0.000	0.000	0.734		0.950	0.216	0.734
2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова	2017	2017	2017	100.0	0.662	0.662	0.662	0.035	0.000	0.627	0.000	0.000	0.627		0.662	0.035	0.627
3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по: ул. К. Либкнехта, ул. 40 лет Победы, ул. Смоляной, 7; ул. Зеленая, 60; ул. Зеленая, 105; ул. Саранская, 9; ул. Саранская, 12; ул. Орловская, 7; ул. К. Маркса, 70; ул. Паровозная, 11; ул. Эстакад, ГСК "МАЙ" и с. Лямбери ул. Гражданская	2017	2017	2017	100.0	0.000	0.000	0.000	0.285	0.000	-0.285	0.000	0.000	-0.285	Строительство сетей для технологического присоединения потребителей до 15 кВт в соответствии с договорами на технологическое присоединение (строительство "Последней мили")	0.000	0.285	-0.285
4	Приобретение основных средств, в т.ч.:					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	

Таблица 2

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения* (2)		Причины отклонений
		План* (3)	Факт* (2)	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	11.427	20.852	-9.425	-82.5	
А.	Собственные средства, в т.ч.:	6.807	15.330	-8.523	-125.2	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	2.559	13.638	-11.079	-433.0	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	2.559	13.638	-11.079	-433.0	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	2.559	13.638	-11.079	-433.0	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	1.612	0.537	1.075		
А.1.1.1.2.	инвестиционная составляющая в тарифе	0.947	13.102	-12.155	-1283.5	
А.2.	Амортизационные отчисления	4.248	1.692	2.556	60.2	
А.3.	Прочие собственные средства	0.000	0.000	0.000		
А.3.1.	Наименование источника прочие денежные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0.000	0.000	0.000		
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0.000	0.000	0.000		
Б.3.1.	Наименование источника					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.	4.620	5.522	-0.902	-19.5	
Г.1.	Лизинг	4.620	5.522	-0.902	-19.5	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал* (5)					
Е.	Возврат инвестированного капитала* (5)					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.