

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
АО "Мордовская энергостетевая компания"  
(полное наименование организации)  
в сфере теплоснабжения за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Объем финансирования за отчетный период, тыс. руб. (с НДС)	в том числе, по источникам финансирования, тыс.руб							Объем финансирования с начала реализации мероприятия, тыс. руб. (с НДС)	Освоено (закрыто) актами выполненных работ (без НДС)	Введено (оформлено) актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (без НДС)	Примечание	
		план	факт	план	факт		план	факт	амортизация	прибыль, направленная на инвестиции	плата за подключение	прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг	привлеченные средства, в т.ч. кредиты, займы					бюджетное финансирование
1		3	4	5	6	7	8	9							10	11	12	13
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																		
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
1.3. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей																		
Всего по группе 1.																		
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей																		
Всего по группе 2.																		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня потерь существующих объектов и (или) поставок энергии от разных источников																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																		
3.1.1.																		
3.1.2.																		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
3.2.1.	Реконструкция ЦТП Химичи с заменой теплообменников	2020	2020	2020	2020	248,30	243,58	0,00	206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,58	206,92	Экономия финансовых средств сложилась за счет уменьшения НДС при выполнении работ хозяйственными способами.
3.2.2.	Реконструкция котельной Восточная: Замена сетевых насосов	2020	2020	2020	2020	158,01	149,36	0,00	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,36	131,68	Экономия финансовых средств сложилась за счет уменьшения НДС при выполнении работ хозяйственными способами.
3.2.3.	Установка циркуляционных насосов на котельной ЦТФ	2020	2020	2020	2020	154,86	139,44	0,00	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	129,05	Экономия финансовых средств сложилась за счет уменьшения НДС при выполнении работ хозяйственными способами.
3.2.4.	Реконструкция ЦТП "Березинки" с заменой насосов	2020	2020	2020	2020	140,39	132,14	0,00	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,14	116,99	Экономия финансовых средств сложилась за счет уменьшения НДС при выполнении работ хозяйственными способами.
3.2.5.	Модернизация котельной "Центральная"	2018	2018	2020	2020	6 024,53	6 024,53	5 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024,53	0,00	0,00
3.2.6.	Строительство резервного топливного хозяйства котельной "УГАП"	2020	2020	2021	2021	14 157,55	14 194,54	7 847,87	3 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,54	0,00	0,00
3.2.7.	Проектирование технического перевооружения котельной "УГАП"	2020	2020	2020	2020	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	
Всего по группе 3.						22 742,64	22 743,58	12 953,40	6 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743,58	2 444,64	2 444,64
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение национальных значимых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																		
4.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности																		
4.1.1.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																		
5.1.1.																		
5.1.2.																		
5.2.1.																		
5.2.2.																		
Всего по группе 5.																		
Всего по программе						22 743,58	22 743,58	12 953,40	6 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743,58	2 444,64	2 444,64

Генеральный директор

М.П.

Э.В. Ковалев

