



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://mэтек.рф> e-mail: metsk@yandex.ru
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

31.10.2017 № 400-10/17
На _____ от _____

Министру энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия
А.В. Рязанову


Уважаемый Алексей Владимирович!

Во исполнение п.1 Приказа Федеральной службы по тарифам от 20 февраля 2014 г. №202-Э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» и п.1 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», направляем Вам «Отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на 2015-2019 г.г. в сфере теплоснабжения» за III квартал 2017 года.

Приложение:

- 1 Приложение к приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. (оригинал) в 1 экз. - на 5 листах.
- 2 Приложения № 6.1-ИП ТС, № 6.2-ИП ТС к приказу Министерства ЖКХ № 459/пр от 13.08.2014 г. (оригинал) в 1 экз. - на 2 листах.

Генеральный директор

 Э.В.Ковалев

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

"Утверждаю"
Генеральный директор

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
Э.В. Ковалев

(подпись) (инициалы, фамилия)



О Т Ч Ё Т Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 3 кв. 2017 года

« » октября 20 17 г.
(дата составления)

в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ _____

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ №39 от 01.08.2014 г.; приказ №102 от 30.11.2016 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, ² %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб без НДС					Освоение капитальных вложений за период III кв			Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток на начало отчетного года ⁴	финансирование в отчетном периоде (I-III кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	план	факт	отклонение	млн руб без НДС	из них за счет			
								план ³	факт ⁴						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
В С Е Г О,						165.166	141.725	0.000	24.116	115.931	0.000	5.436	-5.436	-21.811	0.000		-21.811	
Новое строительство и расширение, в т.ч.						25.097	17.027	0.000	16.596	0.000	0.000	0.000	0.000	-16.596			-16.596	
Источники теплоснабжения, в т.ч.						25.097	17.027	0.000	16.596	0.000	0.000	0.000	0.000	-16.596			-16.596	
1	Строительство БМК "Швейная фабрика" ул Переходная	2016	2016	2016	100.0	3.803	2.651	0.000	2.589	0.000	0.000	0.000	0.000	-2.589		-2.589	Освоение по данному мероприятию в 2016 году	
2	Строительство БМК "ССК ул Мира"	2016	2016	2016	100.0	5.534	3.598	0.000	3.511	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.511		-3.511	Освоение по данному мероприятию в 2016 году	
3	Строительство БМК "Левженская" и Левженский	2016	2016	2016	100.0	6.973	4.676	0.000	4.559	0.000	0.000	0.000	0.000	-4.559		-4.559	Освоение по данному мероприятию в 2016 году	
4	Строительство БМК "Кирзавод" ул Станиславского	2016	2016	2016	100.0	8.787	6.102	0.000	5.938	0.000	0.000	0.000	0.000	-5.938		-5.938	Освоение по данному мероприятию в 2016 году	
Реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, в т.ч.:						116.613	105.196	0.000	3.949	101.247	0.000	3.388	-3.388	-3.949		-3.949		
Тепловые сети, в т.ч.:						14.539	14.539	0.000	0.000	14.539	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
Магистральные тепловые сети						5.391	5.391	0.000	0.000	5.391	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
1	Часть магистрали по б Школьный	2019	2019		0.0	5.391	5.391	0.000	0.000	5.391	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
Квартальные тепловые сети						9.147	9.147	0.000	0.000	9.147	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
1	От ТК 5-19 около жилого дома по пер Фабричный, 17 до ТК 5-22 около жилого дома по пер Фабричный, 15	2019	2019		0.0	0.828	0.828	0.000	0.000	0.828	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
2	От ЦТП БМК 3 до стадиона Локомотив и от жд по Маяковского,95 до ТК6 котельной ШТФ	2018	2019		0.0	3.418	3.418	0.000	0.000	3.418	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
3	От ЦТП "Левина 37" до угла жд ул Гагарина,5	2018	2018		0.0	0.699	0.699	0.000	0.000	0.699	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
4	От жд ул Маяковского, 139 до ул Маяковского 98	2019	2019		0.0	2.705	2.705	0.000	0.000	2.705	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
5	От жд ул Юрасова, 13б до жд ул Юрасова, 15	2018	2018		0.0	1.497	1.497	0.000	0.000	1.497	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
Источники теплоснабжения, в т.ч.:						102.075	90.658	0.000	3.949	86.709	0.000	3.388	-3.388	-3.949		0.000	-3.949	
1	Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной "ШТФ"	2015	2015	2015	100.0	11.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
2	Проектные работы на техническое перевооружение горелочных устройств, замена автоматики котлов АВГМ-50-150 котельной "ЛАЛ"	2017	2017	2017	100.0	0.331	0.331	0.000	0.000	0.331	0.000	0.390	-0.390	0.000	0.000			
3	Техническое перевооружение горелочных устройств, замена автоматики котлов АВГМ-50-150 котельной "ЛАЛ"	2017	2017		0.0	8.377	8.377	0.000	0.000	8.377	0.000	0.000	0.000	0.000				
4	Проектные работы на техническое перевооружение горелочных устройств автоматики котлов ТВГ-8М котельной квартал "В"	2017	2017	2017	100.0	0.331	0.331	0.000	0.000	0.331	0.000	0.320	-0.320	0.000	0.000			
5	Модернизация котельной "Центральная"	2018	2019		2.1	55.770	55.770	0.000	1.153	54.617	0.000	1.153	-1.153	-1.153		-1.153	Выполнен первый этап работ с опережением сроков - проектирование,	
6	Модернизация котельной "Химмаш"	2017	2019		10.3	17.270	17.270	0.000	1.781	15.489	0.000	0.932	-0.932	-1.781		-1.781	техническое перевооружение будет завершено в 4 квартале	
7	Модернизация котельной "ШТФ"	2017	2018		11.8	8.580	8.580	0.000	1.015	7.565	0.000	0.593	-0.593	-1.015		-1.015		
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, в т.ч.:						0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000			
Тепловые сети, в т.ч.:						0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000			
Магистральные тепловые сети						0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000			
Квартальные тепловые сети						0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000			
Источники теплоснабжения, в т.ч.						0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000			
1	Котельная "Швейная фабрика" ул Переходная	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000			

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год	Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Освоение капитальных вложений за период III кв			Отклонения ²			Причины отклонений	
		план	факт			полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (I-III кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	план	факт	отклонение	млн руб. без НДС	из них за счет			
								план ³	факт ⁴						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Котельная "ССК" ул Мира	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
3	Котельная "Левженская" п Левженский	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
4	Котельная "Висмут" ул Л Толстого	2015	2015		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности					23.065	19.111	0.000	3.199	14.684	0.000	2.048	-2.048	-0.894			-0.894	
1	Строительство БМК "ССК ул Мичурина"	2015	2015	2016	100.0	4.822	2.706	0.000	2.763	0.000	0.000	0.000	0.000	-2.763			Освоение по данному мероприятию в 2016 году	
2.1.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов и их частичной перекладки по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет:					11.306	9.713	0.000	0.000	9.713	0.000	1.216	-1.216	0.000			0.000	
2.1.1	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей	2015	2015	2015	100.0	1.592	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.2	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ЦТП "Химмаш" - ул Солнечная №5	2017	2017			1.488	1.488	0.000	0.000	1.488	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.3	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей вокруг школы №10	2017	2017			1.270	1.270	0.000	0.000	1.270	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.4	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул Станиславского №8Б	2017	2017			0.195	0.195	0.000	0.000	0.195	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.5	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей по территории пожарной части	2018	2018			0.510	0.510	0.000	0.000	0.510	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.6	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул Тухачевского №2-2А-2Б	2018	2018			0.882	0.882	0.000	0.000	0.882	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.7	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей по территории БМК "Кирзавод"	2018	2018			2.042	2.042	0.000	0.000	2.042	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.8	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей от стадиона "Локомотив" до ул Куйбышева №89		2017			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.647	-0.647	0.000					
2.1.9	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей от Росуделеком до Бани №1	2019	2019			0.450	0.450	0.000	0.000	0.450	0.000	0.521	-0.521	0.000				
2.1.10	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул Титова №3		2017			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.048	-0.048	0.000					
2.1.11	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул Ухтомского 56а	2019	2019			0.124	0.124	0.000	0.000	0.124	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.12	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул Ленина 51-55	2019	2019			0.674	0.674	0.000	0.000	0.674	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.13	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей по территории школы №4	2019	2019			0.892	0.892	0.000	0.000	0.892	0.000	0.000	0.000	0.000				

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, ² %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб без НДС					Освоение капитальных вложений за период III кв			Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная ³ стоимость	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (I-III кв)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	план	факт	отклонение	млн руб без НДС	из них за счет			
								план ³	факт ⁴						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2 1 14	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей по территории ЦРБ	2019	2019			1 186	1 186	0 000	0 000	1 186	0 000	0 000	0 000	0 000				
2.2.	Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения, год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет:					3.822	3.822	0.000	0.000	3.822	0.000	0.000	0.000	0.000				
2 2 1	Перекладка трубопроводов участка тепловых сетей - переход под а/дорогой ул Маяковского до стадиона "Локомотив"	2018	2018			1 068	1 068	0 000	0 000	1 068	0 000	0 000	0 000	0 000				
2 2 2	Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей - переход под а/дорогой ул Маяковского, 95, ЦРБ	2018	2018			0 375	0 375	0 000	0 000	0 375	0 000	0 000	0 000	0 000				
2 2 3	Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей - от жилого дома по ул Ленина, 65 до ТК 8-8 около жилого дома по ул Орджоникидзе, 4	2019	2019			2 379	2 379	0 000	0 000	2 379	0 000	0 000	0 000	0 000				
3.	Внедрение узлов технического учета на котельных и центральных тепловых пунктах:					3.116	2.870	0.000	0.437	1.148	0.000	0.832	-0.832	1.868				1.868
3 1	Внедрение узлов технического учета на котельных АО "МЭК"	2015	2019			0 245	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000				0 000
3 2	Внедрение узлов технического учета на котельной "Военкомат"	2017	2017	2017	100 00	1 041	1 041	0 000	0 187	0 000	0 000	0 000	0 000	0 853				0 853
3 3	Внедрение узлов технического учета на котельной "ЛАЛ"	2017	2017	2017	30 00	1 264	1 264	0 000	0 249	0 583	0 000	0 832	-0 832	1 015				1 015
3 4	Внедрение узлов технического учета на котельной "Квартал В"	2018	2018			0 565	0 565	0 000	0 000	0 565	0 000	0 000	0 000	0 000				0 000
	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами					0.391	0.391	0.000	0.371	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.371				-0.371
1	Приобретение портативного ультразвукового расходомера жидкости Portaflow 330	2017	2017	2017	100 00	0 391	0 391	0 000	0 371	0 000	0 000	0 000	0 000	-0 371				-0 371

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ⁴	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	0.000	24.116	-24.116		
А.	Собственные средства, в т. ч.:	0.000	8.737	-8.737		
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0.000	0.000	0.000		
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0.000	0.000	0.000		
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0.000	0.000	0.000		
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение		0.000			
А.2.	Амортизационные отчисления	0.000	5.595	-5.595		В том числе 1,275 млн.руб. за счет источника "Амортизация" за 2016 год
А.3.	Прочие собственные средства, в т.ч.:	0.000	3.142	-3.142		
А.3.1.	Средства, предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	0.000	3.142	-3.142		В том числе 2,706 млн.руб. за счет источника "Программа энергосбережения и энергоэффективности" за 2016 год
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0.000	3.075	-3.075		
Б.1.	Кредиты	0.000	3.075	-3.075		
Б.2.	Займы			0.000		
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0.000	0.000			
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование	0.000	0.000	0.000		
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0.000	12.303	-12.303		
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

⁴ В ценах отчетного года

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

Отчет об исполнении инвестиционной программы
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"
в сфере теплоснабжения за 3 кв. 2017 года

Table with columns: № п/п, Наименование мероприятий, Год начала мероприятия (план, факт), Год окончания мероприятия (план, факт), Стоимость мероприятий (тыс. руб. с НДС) by quarter, Основание выплаты, Примечание. Includes subgroups 1-7 and various project descriptions.



Руководитель структурной единицы организации

Э.В. Ковалев

**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"**

(наименование регулируемой организации)

за 3 кв. 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АО "Мордовская электросеть"	0.57461		0.02584		171.419		2.07551		45 964.17	



Руководитель ресурсоснабжающей организации

М. П.

Исполнитель

Начальник ПТО

должность

Э.В. Ковалев
Ф. И. О.

С.С. Тесленко
Ф. И. О.

(834-51) 2-16-20
контакт. тел. с кодом города
metsk@yandex.ru
контакт. E-mail