



Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.

Почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.

Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://metsk.ru> e-mail: metsk@yandex.ru ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП
1324134775/132401001

Расчетный счет № 40702810200200000161 в АККСБ «КС БАНК» (ОАО) г. Саранск

Корреспондентский счет № 30101810500000000749, БИК 048952749

Дата 28.10.16 № 314-10/16

На № _____ от _____

Министру энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Направляем в Ваш адрес отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на 2015-2019 г.г. в сфере теплоснабжения за III квартал 2016 года.

Приложение:

1. Приложение к приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. (оригинал) в 1 экз. - на 5 листах;
2. Приложения к приказу Министерства ЖКХ № 459/пр от 13.08.2014 г. № 6.1-ИП ТС, № 6.2-ИП ТС (оригинал) в 1 экз. - на 2 листах;

Генеральный директор

Э.В. Ковалев

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения за 3 кв. 2016 года**
(с указанием результатов реализации)

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятий				Год окончания реализации мероприятий				Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)												Примечание					
		план		факт		план		факт		1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал								
		3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Итого по группе 2:		6 948,00		0,00		0,00		0,00		2 013,50			0,00			2 013,50			0,00			2 921,00			0,00		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																											
1.1	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																										
1.1.1																											
1.1.2																											
1.2	Строительство или модернизация объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																										
1.2.1																											
1.2.2																											
1.3	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																										
1.3.1																											
1.3.2																											
1.4	Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																										
1.4.1																											
1.4.2																											
Всего по группе 1:																											
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых																											
2.1.1																											
Всего по группе 2:																											
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																											
3.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																										
3.1.1	Маломощные тепловые сети																										
3.1.2	Квартирные тепловые сети																										
3.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																										
3.2.1																											
Всего по группе 3:																											
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																											
4.1.1																											
4.1.2																											
Всего по группе 4:																											
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																											
5.1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																										
5.1.1	Маломощные тепловые сети																										
5.1.2	Квартирные тепловые сети																										
5.2	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																										
5.2.1	Котельная "Пилейная фабрика" ул.Переходная																										
5.2.2	Котельная "ССК" ул. Мира																										
5.2.3	Котельная "Летженская" пос. Летженский																										
Всего по группе 5:																											
Группа 6. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2015 г.г.																											
6.1	Закупка теплоизоляционных конструкций подвешенных и наземных трубопроводов с их частичной переоборудовкой по системе централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет																										
6.2	Исполнение государственного задания на котельных и централизованных тепловых пунктах																										
Всего по группе 6:																											
Итого по группе 6:																											
Всего по отчету:																											

Э.В. Ковалева



**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов
системы централизованного теплоснабжения
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"**

(наименование регулируемой организации)

за **3 кв. 2016** года

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АО "Мордовская электросеть"	0,57461		0,02584		171,647		2,07551		45970,61	



Руководитель ресурсоснабжающей организации

Ф. И. О.

Э.В. Ковалев

Исполнитель

Начальник ПТО

должность

Н.В. Уварова

(834-51) 2-16-20

контакт, тел. с кодом города

metsk@yandex.ru

контакт, E-mail

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-3

Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица доверительного контроля (надзора))
ЭЛЕКТР. В. КОВАЛЕВ
(подпись)
М. П.



О Т Ч Ъ Т Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 3 кв. 2016 года

« 10. 20 16 г.

(дата составления)

в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ №39 от 01.08.2014 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоймостьная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения ³				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток по профилированию результатов отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:				
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	ВСЕГО,				119,123	116,994	5,888	0,000	116,994	5,888						
	Новое строительство и расширение, в т.ч.				42,076	42,076	0,000	0,000	42,076	0,000						
	Источники теплоснабжения, в т.ч.				42,076	42,076	0,000	0,000	42,076	0,000						
1.	БМК "Швейная фабрика" ул.Переходная	2014-2015	2015		3,102	3,102	0,000	0,000	3,102	0,000						
2.	БМК ул.Мира	2014-2015	2015		7,788	7,788	0,000	0,000	7,788	0,000						
3.	БМК ул.Мичурина	2014-2015	2015		1,949	1,949	0,000	0,000	1,949	0,000						
4.	БМК "Левженская" п.Левженский	2014-2015	2015		11,949	11,949	0,000	0,000	11,949	0,000						
5.	БМК "Кирзавод" ул.Станиславского	2014-2015	2015		17,288	17,288	0,000	0,000	17,288	0,000						
	Реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, в т.ч:				38,173	38,173	0,000	0,000	38,173	0,000						
	Тепловые сети, в т.ч:				51,575	51,575	0,000	0,000	51,575	0,000						
	Магистральные тепловые сети				41,555	41,555	0,000	0,000	41,555	0,000						
1.	Ул.Революции 1905г от ТК 6-13 до ул.Чичаева	2014	2014		0,000	0,000			0,000	0,000						
2.	От ЦТП "Ленина 37" до угла ж.д. ул.Гагарина, 5 с сетями ГВС	2014	2014		0,000	0,000			0,000	0,000						
3.	Часть магистрали по б.Школьному Ф426	2015	2015		13,237	13,237	0,000	0,000	13,237	0,000						
4.	От ТУ-3 около котельной "Химмаш" до ТК около жилого ж.д. по ул.Солнечная №7	2019	2019		15,134	15,134	0,000	0,000	15,134	0,000						
5.	От магистрали "ЛАЛ-Центр" до жилого дома по ул.К.Маркса, 70	2018	2018		6,416	6,416	0,000	0,000	6,416	0,000						
6.	От жилого дома по ул.Ленина, 65 до ТК 8-8 около жилого дома по ул.Орджоникидзе, 4	2019	2019		3,213	3,213	0,000	0,000	3,213	0,000						
7.	От ж.д. ул.Маяковского, 139 до ул.Маяковского, 98	2015	2015		3,555	3,555	0,000	0,000	3,555	0,000						
	Квартальные тепловые сети				10,020	10,020	0,000	0,000	10,020	0,000						
1.	От ж.д. ул.Ленина, 58 до ж.д. ул.К.Маркса, 4 с сетями ГВС	2015	2015		8,576	8,576	0,000	0,000	8,576	0,000						
2.	От ж.д. ул.Юрасова, 136 до ж.д. ул.Юрасова, 15 (два ввода) с сетями ГВС	2014	2014		0,000	0,000			0,000	0,000						
3.	От ТК 5-19 около жилого дома по пер.Фабричный, 17 до ТК 5-22 около жилого дома по пер.Фабричный, 15	2018	2018		1,444	1,444	0,000	0,000	1,444	0,000						
4.	От ж.д. по б.Горшкова, 3 до базы МЭТСК по ул.Луначарского, 179а с сетями ГВС	2014	2014		0,000	0,000			0,000	0,000						

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:				
		2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14
								план ¹	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации (закупочные процедуры)	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочные процедуры)	прочее (указать)		
	1															
	Источники теплоснабжения, в т.ч.:															
1.	Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной "ШТФ"						-13,402	0,000	0,000	-13,402	0,000					
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, в т.ч.:															
	Тепловые сети, в т.ч.:															
	Магистральные тепловые сети															
1.	Ул.Революции 1905г от ТК 6-13 до ул.Чичаева	2015					0,620	0,000	0,000	0,620	0,000					
2.	От ЦТП "Ленна 37" до угла ж.д. ул.Гагарина, 5 с сетями ГВС	2015					0,273	0,000	0,000	0,273	0,000					
3.	Часть магистрали по б.Школьному Ф426	2015					2,212	0,000	0,000	2,212	0,000					
4.	От ТУ-3 около котельной "Химмаш" до ТК около жилого жема по ул.Солнечная №7	2019					2,269	0,000	0,000	2,269	0,000					
5.	От магистрали "ЛАЛ-Центр" до жилого дома по ул.К.Маркса, 70	2018					0,963	0,000	0,000	0,963	0,000					
6.	От жилого дома по ул.Ленна, 65 до ТК 8-8 около жилого дома по ул.Орджоникидзе, 4	2019					0,482	0,000	0,000	0,482	0,000					
7.	От ж.д. ул.Маяковского, 139 до ул.Маяковского, 98	2015					0,533	0,000	0,000	0,533	0,000					
	Квартальные тепловые сети															
1.	От ж.д. ул.Ленна, 58 до ж.д. ул.К.Маркса, 4 с сетями ГВС	2015					1,286	0,000	0,000	1,286	0,000					
2.	От ж.д. ул.Юрасова, 136 до ж.д. ул.Юрасова, 15 (два ввода) с сетями ГВС	2015					1,094	0,000	0,000	1,094	0,000					
3.	От ТК 5-19 около жилого дома по пер.Фабричный, 17 до ТК 5-22 около жилого дома по пер.Фабричный, 15	2018					0,217	0,000	0,000	0,217	0,000					
4.	От ж.д. по б.Горшкова, 3 до базы МЭТСК по ул.Луначарского, 179а с сетями ГВС	2015					1,468	0,000	0,000	1,468	0,000					
	Источники теплоснабжения, в т.ч.															
1.	Котельная "Швейная фабрика" ул.Переходная	2016					0,254	0,254	0,000	0,254	0,000					
2.	Котельная "ССК" ул.Мира	2016					0,339	0,339	0,000	0,339	0,000					
3.	Котельная "Левженская" п.Левженский	2016					0,339	0,339	0,000	0,339	0,000					
4.	Котельная "Висмут" ул.Л.Толстого	2015					0,500	0,000	0,000	0,500	0,000					

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения ³				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)	остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации (закупочных процедур)	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)		
1.	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2015 г.г. Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов и их частичной перекладкой по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет	2014-2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						26,025	23,896	4,956	0,000	23,896	4,956				
2.	Внедрение узлов технического учета на котельных и центральных тепловых пунктах	2014-2019	2015			9,303	14,843	3,413	0,000	14,843	3,413				перенос сроков на 4 квартал
						9,303	9,053	1,543	0,000	9,053	1,543				

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	5,888	0,000	5,888	100	
A.	Собственные средства, в т. ч.:	5,888	0,000	5,888	100	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0,932	0,000	0,932	100	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0,932	0,000	0,932	100	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0,932	0,000	0,932	100	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления			0,000		
A.3.	Прочие собственные средства, в т. ч.:	4,956	0,000	4,956	100	
A.3.1.	Средства, предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	4,956	0,000	4,956	100	Мероприятия, запланированные к выполнению во 2 квартале 2016 года перенесены на 4 квартал 2016 года
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
Б.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000		
Б.2.	Займы			0,000		
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000		
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000		
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.