



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://metsk.pf> e-mail: metsk@yandex.ru
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

20.09.18 № 288-04/18

Начальнику Республиканской
службы по тарифам
Республики Мордовия
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Во исполнение п.1 Приказа Федеральной службы по тарифам от 20 февраля 2014 г. №202-Э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» и п.1 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», направляем Вам скорректированный «Отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на 2015-2019 г.г. в сфере теплоснабжения» за IV квартал 2017 года.

Приложения:

- 1 Приложение к приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. (оригинал) в 1 экз. - на 5 листах.
- 2 Приложение № 6.1-ИП ТС, № 6.2-ИП ТС к приказу Министерства ЖКХ № 459/пр от 13.08.2014 г. (оригинал) в 1 экз. - на 3 листах.
- 3 Электронный носитель с вышеперечисленными отчетами в 1 экз.

Генеральный директор

Э.В.Ковалев

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

"Утверждаю"

Генеральный директор

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))



(подпись)

Э.В. Ковалев

(инициалы, фамилия)



О Т Ч Ё Т _____ Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ 2017 _____ год

« _____ » _____ января _____ 20 18 _____ г.
(дата составления)

в Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ _____

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу _____ приказ №39 от 01.08.2014 г.; приказ №102 от 30.11.2016 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Освоение капитальных вложений в отчетном периоде (I-IV кв.)			Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (I-IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	план	факт	отклонение	млн руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
В С Е Г О,					165.166	141.187	14.687	30.231	109.699	14.687	42.134	-27.448	-15.545	0.000	1.257	-16.801		
Новое строительство и расширение, в т.ч.					25.097	16.447	0.000	16.447	0.000	0.000	0.000	0.000	-16.447	0.000	0.000	-16.447		
Источники теплоснабжения, в т.ч.					25.097	16.447	0.000	16.447	0.000	0.000	0.000	0.000	-16.447	0.000	0.000	-16.447		
1.	Строительство БМК "Швейная фабрика" ул.Переходная	2016	2016	2016	100.0	3.803	2.589	0.000	2.589	0.000	0.000	0.000	0.000	-2.589		-2.589	Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать освоенное мероприятие 2016 года	
2.	Строительство БМК "ССК ул.Мира"	2016	2016	2016	100.0	5.534	3.482	0.000	3.482	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.482		-3.482	Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать освоенное мероприятие 2016 года	
3.	Строительство БМК "Левженская" п.Левженский	2016	2016	2016	100.0	6.973	4.516	0.000	4.516	0.000	0.000	0.000	0.000	-4.516		-4.516	Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать освоенное мероприятие 2016 года	
4.	Строительство БМК "Кирзавод" ул.Станиславского	2016	2016	2016	100.0	8.787	5.861	0.000	5.861	0.000	0.000	0.000	0.000	-5.861		-5.861	Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать освоенное мероприятие 2016 года	
Реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, в т.ч.:					116.613	105.196	9.038	9.646	95.599	9.038	37.347	-28.309	-0.609	0.000	-0.049	-0.560		
Тепловые сети, в т.ч.:					14.539	14.539	0.000	0.000	14.539	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Магистральные тепловые сети					5.391	5.391	0.000	0.000	5.391	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1	Часть магистрали по б.Школьный	2019	2019	0.0	5.391	5.391	0.000	0.000	5.391	0.000	0.000	0.000	0.000					
Квартальные тепловые сети					9.147	9.147	0.000	0.000	9.147	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1	От ТК 5-19 около жилого дома по пер.Фабричный, 17 до ТК 5-22 около жилого дома по пер.Фабричный, 15	2019	2019	0.0	0.828	0.828	0.000	0.000	0.828	0.000	0.000	0.000	0.000					
2	От ЦТП БМК 3 до стадиона Локомотив и от ж.д. по Маяковского,95 до ТК6 котельной ШТФ	2018	2019	0.0	3.418	3.418	0.000	0.000	3.418	0.000	0.000	0.000	0.000					
3	От ЦТП "Ленина 37" до угла ж.д. ул. Гагарина,5	2018	2018	0.0	0.699	0.699	0.000	0.000	0.699	0.000	0.000	0.000	0.000					
4	От ж.д. ул. Маяковского, 139 до ул. Маяковского 98	2019	2019	0.0	2.705	2.705	0.000	0.000	2.705	0.000	0.000	0.000	0.000					
5	От д.ж. ул. Юрасова, 136 до ж.д. ул. Юрасова, 15	2018	2018	0.0	1.497	1.497	0.000	0.000	1.497	0.000	0.000	0.000	0.000					
Источники теплоснабжения, в т.ч.:					102.075	90.658	9.038	9.646	81.060	9.038	37.347	-28.309	-0.609	0.000	-0.049	-0.560		
1.	Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной "ШТФ"	2015	2015	2015	100.0	11.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					
2.	Проектные работы на техническое перевооружение горелочных устройств, замена автоматики котлов АВГМ-50-150 котельной "ЛАЛ"	2017	2017	2017	100.0	0.331	0.331	0.331	0.390	0.000	0.331	0.390	-0.059	-0.059		-0.059	Превышение плана сложилось по результатам проведенной закупочной процедуры	
3	Техническое перевооружение горелочных устройств, замена автоматики котлов АВГМ-50-150 котельной "ЛАЛ"	2017	2017	0.0	8.377	8.377	8.377	0.000	8.377	8.377	0.000	8.377	8.377		8.377		Средства предусмотренные на выполнение мероприятия были направлены на проведение модернизации котельных "Химмаш", "ШТФ"	
4	Проектные работы на техническое перевооружение горелочных устройств автоматики котлов ТВГ-8М котельной квартал "В"	2017	2017	2017	100.0	0.331	0.331	0.331	0.320	0.000	0.331	0.320	0.011	0.011		0.011	Экономия сложилась по результатам проведенной закупочной процедуры	
5	Модернизация котельной "Центральная"	2018	2019	2.1	55.770	55.770	0.000	1.153	54.617	0.000	1.153	-1.153	-1.153		-1.153		Выполнен первый этап работ с опережением сроков - проектирование; техническое перевооружение будет завершено в 2018 году	

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Освоение капитальных вложений в отчетном периоде (I-IV кв.)			Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток на начало отчетного года ⁴	финансирование в отчетном периоде (I-IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	план	факт	отклонение	млн руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	Модернизация котельной "Химмаш"	2017	2019	2017	100.0	17.270	17.270	0.000	5.173	12.097	0.000	23.945	-23.945	-5.173			-5.173	Техническое перевооружение завершено в 4 квартале
7	Модернизация котельной "ШТФ"	2017	2018	2017	100.0	8.580	8.580	0.000	2.611	5.969	0.000	11.540	-11.540	-2.611			-2.611	
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, в т.ч.:					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Тепловые сети, в т.ч.:					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Магистральные тепловые сети					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Квартальные тепловые сети					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Источники теплоснабжения, в т.ч.					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.	Котельная "Швейная фабрика" ул.Переходная	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2.	Котельная "ССК" ул.Мира	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3.	Котельная "Левженская" п.Левженский	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4.	Котельная "Висмут" ул.Л.Толстого	2015	2015		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности					23.065	19.154	5.258	3.767	14.101	5.258	4.416	0.842	1.492	0.000	1.286	0.205	
1.	Строительство БМК "ССК ул.Мичурина"	2016	2016	2016	100.0	4.822	2.748	0.000	2.748	0.000	0.000	0.000	0.000	-2.748			-2.748	Неполученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать освоенное мероприятие 2016 года
2.1.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов и их частичной перекладкой по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет:					11.306	9.713	2.953	0.000	9.713	2.953	3.397	-0.444	2.953	0.000	0.000	2.953	
2.1.1.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей	2015	2015	2015	100.0	1.592	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2.1.2.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ЦТП "Химмаш" - ул.Солнечная №5	2017	2017	2017		1.488	1.488	1.488	0.000	1.488	1.488	1.124	0.364	1.488			1.488	
2.1.3.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей вокруг школы №10	2017	2017	2017		1.270	1.270	1.270	0.000	1.270	1.270	0.965	0.306	1.270			1.270	
2.1.4.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул.Станиславского №8Б	2017	2017	2017		0.195	0.195	0.195	0.000	0.195	0.195	0.092	0.103	0.195			0.195	
2.1.5.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей по территории пожарной части	2018	2018			0.510	0.510	0.000	0.000	0.510	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2.1.6.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул.Тухачевского №2-2А-2Б	2018	2018			0.882	0.882	0.000	0.000	0.882	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2.1.7.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей по территории БМК "Кирзавод"	2018	2018			2.042	2.042	0.000	0.000	2.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2.1.8.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей от стадиона "Локомотив" до ул.Куйбышева №89		2017	2017		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.647	-0.647	0.000				

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Освоение капитальных вложений в отчетном периоде (I-IV кв.)			Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (I-IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	план	факт	отклонение	млн руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочие (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.1.9	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей от Ростелеком до Бани №1	2019	2019	2017		0.450	0.450	0.000	0.000	0.450	0.000	0.521	-0.521	0.000				
2.1.10	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул. Тигова №3		2017	2017		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.048	-0.048	0.000				
2.1.11	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул. Ухтомского 56а	2019	2019			0.124	0.124	0.000	0.000	0.124	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.12	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул. Ленина 51-55	2019	2019			0.674	0.674	0.000	0.000	0.674	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.13	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей по территории школы №4	2019	2019			0.892	0.892	0.000	0.000	0.892	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.14	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей по территории ЦРБ	2019	2019			1.186	1.186	0.000	0.000	1.186	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.2.	Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения, год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет:					3.822	3.822	0.000	0.000	3.822	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2.2.1.	Перекладка трубопроводов участка тепловых сетей - переход под а/дорогой ул.Маяковского до стадиона "Локомотив"	2018	2018			1.068	1.068	0.000	0.000	1.068	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.2.2.	Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей - переход под а/дорогой ул.Маяковского, 95-ЦРБ	2018	2018			0.375	0.375	0.000	0.000	0.375	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.2.3.	Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей - от жилого дома по ул.Ленина, 65 до ТК 8-8 около жилого дома по ул.Орджоникидзе, 4	2019	2019			2.379	2.379	0.000	0.000	2.379	0.000	0.000	0.000	0.000				
3.	Внедрение узлов технического учета на котельных и центральных тепловых пунктах:					3.116	2.870	2.305	1.019	0.565	2.305	1.019	1.286	1.286	0.000	1.286	0.000	
3.1.	Внедрение узлов технического учета на котельных АО "МЭК"	2015	2019			0.245	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
3.2.	Внедрение узлов технического учета на котельной "Военкомат"	2017	2017	2017	100.00	1.041	1.041	1.041	0.187	0.000	1.041	0.187	0.853	0.853		0.853		Экономия сложилась по результатам проведенной закупочной процедуры
3.3.	Внедрение узлов технического учета на котельной "ЛАД"	2017	2017	2017	100.00	1.264	1.264	1.264	0.832	0.000	1.264	0.832	0.433	0.433		0.433		
3.4.	Внедрение узлов технического учета на котельной "Квартал В"	2018	2018			0.565	0.565	0.000	0.000	0.565	0.000	0.000	0.000	0.000				
	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами					0.391	0.391	0.391	0.371	0.000	0.391	0.371	0.020	0.020	0.000	0.020	0.000	
1.	Приобретение портативного ультразвукового расходомера жидкости Portaflow 330	2017	2017	2017	100.00	0.391	0.391	0.391	0.371	0.000	0.391	0.371	0.020	0.020		0.020		Экономия сложилась по результатам проведенной закупочной процедуры

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ⁴	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	14.687	30.231	-9.925	-105.8	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	14.687	10.447	4.239	28.9	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0.000	0.000	0.000		
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0.000	0.000	0.000		
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0.000	0.000	0.000		
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0.000	0.000			
А.2.	Амортизационные отчисления	9.428	9.428	0.000	0.0	
А.3.	Прочие собственные средства, в т.ч.:	5.258	1.019	4.239	80.6	
А.3.1.	тарифная выручка	0.000	5.620	-5.620		
А.3.2.	Средства, предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	5.258	1.019	4.239	80.6	
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0.000	14.164	-14.164		
Б.1.	Кредиты	0.000	9.177	-9.177		
Б.2.	Займы	0.000	4.987	-4.987		
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0.000	0.000			
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование	0.000	0.000	0.000		
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0.000	0.000	0.000		
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"
(анализованное резюме/резюме организации)
в сфере теплоснабжения за 4 кв. 2017 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)								Освоение капитальных вложений за период I-IV кв.		Примечание			
		план	факт	план	факт	Всего:		1 квартал		3 квартал		4 квартал		план	факт				
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																			
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																			
1.1.1.																			
1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																			
1.2.1.																			
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																			
1.3.1.																			
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																			
1.4.1.																			
Всего по группе 1.																			
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых																			
2.1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, не связанных с подключением новых потребителей																			
2.1.1.	Строительство БМК "Швейная фабрика" ул.Переходный	2016	2016	2016	2016	0,00	3 054,56	0,00	609,79	0,00	1 955,46	0,00	489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать основное мероприятие 2016 года
2.1.2.	Строительство БМК "ССК ул.Миря"	2016	2016	2016	2016	0,00	4 108,27	0,00	820,14	0,00	2 630,02	0,00	658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать основное мероприятие 2016 года
2.1.3.	Строительство БМК "Лензенская" и Лензенский	2016	2016	2016	2016	0,00	5 329,16	0,00	1 063,87	0,00	3 411,60	0,00	853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать основное мероприятие 2016 года
2.1.4.	Строительство БМК "Кирзавод" ул.Ставельского	2016	2016	2016	2016	0,00	6 915,48	0,00	1 380,55	0,00	4 427,13	0,00	1 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Недополученная тарифная выручка в 2016 году не позволила профинансировать основное мероприятие 2016 года
Всего по группе 2.																			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																			
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																			
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
3.2.2.	Проектные работы на техническое перевооружение горелочных устройств, замена автоматикой котлов АВГМ-50-150 котельной "ЛИАЛ"	2017	2017	2017	2017	390,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	460,00	390,00	460,00	0,00	Применение плана сложилось по результатам проведенной закупочной процедуры
3.2.3.	Техническое перевооружение горелочных устройств, замена автоматикой котлов АВГМ-50-150 котельной "ЛИАЛ"	2017	2017	2017	2017	9 884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,59	0,00	9 884,59	0,00	0,00	Средства предусмотрены на выполнение мероприятия были направлены на проведение модернизации котельных "Химмаш", "ППФ"
3.2.4.	Проектные работы на техническое перевооружение горелочных устройств автоматикой котлов ТВГ-8М котельной квартал "В"	2017	2017	2017	2017	390,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	320,00	390,00	320,00	0,00	Экономия сложилась по результатам проведенной закупочной процедуры
3.2.5.	Модернизация котельной "Центральная"	2018	2017	2019	2017	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	Выполнен первый этап работ с оговоренным сроком - проектирование, техническое перевооружение будет завершено в 2018 году
3.2.6.	Модернизация котельной "Химмаш"	2017	2017	2019	2017	0,00	6 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,48	0,00	3 988,13	0,00	28 255,07	13 616,97	Техническое перевооружение завершено в 4 квартале 2017 года
3.2.7.	Модернизация котельной "ППФ"	2017	2017	2018	2017	0,00	3 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,52	0,00	1 897,05	0,00	10 664,59	44 012,04	
Всего по группе 3.																			
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																			
4.1.1.																			
Всего по группе 4.																			
Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																			
5.1. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																			
5.2. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
Всего по группе 5.																			
Группа 6. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности																			

6.1.	Строительство ИМК "ССК ул. Мичурин"	2016	2016	2016	2016	0.00	3 242.53	0.00	647.31	0.00	2 075.79	0.00	519.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Исполнение тарифа выручка в 2016 году не позволила профинансировать основное мероприятие 2016 года
6.2.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов с их частичной заменой по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет:					3 484.85	0.00	3 484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 504.85	4 008.70	
6.2.1.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ЦТП "Химмаш" - ул. Солнечный №5	2017	2017	2017	2017	1 755.78	0.00	1 755.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 775.78	1 326.84		
6.2.2.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей округ школы №10	2017	2017	2017	2017	1 498.98	0.00	1 498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 498.98	1 138.24		
6.2.3.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей	2017	2017	2017	2017	230.09	0.00	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.09	108.34		
6.2.3.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей - стадион "Локомотив" - ул.Кубышева №89	2017	2017	2017	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.41	
6.2.3.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей - "Ростелеком" - ЦТП "Биты №1"	2019	2017	2019	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.95	
6.2.3.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей - ул. Титова №3	2017	2017	2017	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.93	
6.3.	Внедрение узлов технического учета на котельных и центральных тепловых пунктах:					2 719.87	1 202.22	0.00	0.00	0.00	360.67	0.00	0.00	2 719.87	841.56	2 719.87	1 202.22		
6.3.1.	Внедрение узлов технического учета на котельной "Возкомлет"	2017	2017	2017	2017	1 227.88	220.88	0.00	0.00	0.00	220.88	0.00	0.00	1 227.88	0.00	1 227.88	220.88		Экономия сложилась по результатам проведенной закупочной процедуры
6.3.2.	Внедрение узлов технического учета на котельной "ЛИАЛ"	2017	2017	2017	2017	1 491.99	981.34	0.00	0.00	0.00	139.79	0.00	0.00	1 491.99	841.56	1 491.99	981.34		Экономия сложилась по результатам проведенной закупочной процедуры
Всего по группе 6.						6 204.72	4 444.75	3 484.85	647.31	0.00	2 436.46	0.00	519.42	2 719.87	841.56	6 224.72	5 210.93		
Группа 7. Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами																			
7.1.	Приобретение поргативного ультразвукового расходомера жидкости Portaflow 330	2017	2017	2017	2017	460.79	437.75	0.00	0.00	460.79	437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	460.79	437.75		Экономия сложилась по результатам проведенной закупочной процедуры
Всего по группе 7.						460.79	437.75	0.00	0.00	460.79	437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	460.79	437.75		
ИТОГО по программе						17 330.10	35 615.15	3 484.85	4 521.67	460.79	15 298.42	0.00	8 288.33	13 384.46	7 506.73	17 350.10	49 660.72		

Руководитель ресурсной организации
М. П.



[Handwritten signature]

Э.В. Ковалев

**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов
системы централизованного теплоснабжения
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"**

(наименование регулируемой организации)

за 4 кв. 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АО "Мордовская электросеть"	0.57461		0.02584		171.419		2.07551		45 964.17	



Руководитель ресурсоснабжающей организации
М. П.

Исполнитель _____ Начальник ПТО
должность

Э.В. Ковалев
Ф. И. О.

С.С. Тесленко
Ф. И. О.

(834-51) 2-16-20
контакт. тел. с кодом города
metsk@yandex.ru
контакт. E-mail