

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
АО "Мордовская электросетевая компания"  
(наименование государственной программы)

в сфере теплоснабжения за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Объем финансирования за отчетный период, тыс. руб. (с НДС)	в том числе, по источникам финансирования, тыс. руб.								Объем финансирования с начала реализации мероприятия (без НДС)	Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс. руб. (без НДС)	Всего оформлено актами ввода в эксплуатацию (без НДС) тыс. руб. (без НДС)	Примечание		
		план	факт	план	факт		план	факт	амортизация	прибыль, направленная на инвестиции	плата за подключение	прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг	привлеченные средства, в т. ч. кредиты, займы	бюджетное финансирование					прочие финансирование, в т. ч. лизинг	программа энергосбережения
1	2	3	4	5	6	7	8	9								10	11	12	13	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																				
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:																				
1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:																				
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:																				
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:																				
Всего по группе 1.																				
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей:																				
Всего по группе 2.																				
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:																				
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:																				
3.1.1.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на Металлопластик 50 до ул. Мещерякова 4б	2021	2021	2021	2021	8 107,27	8 107,27	0,00	6 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,21	8 107,27	6 831,06	6 831,06	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:																				
3.2.1.	Строительство резервного теплового хозяйства котельной "ДАЛГ"	2020	2021	2021	2021	22 176,46	22 176,46	12 827,17	5 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696,08	22 176,46	18 480,38	18 480,38	
3.2.2.	Реконструкция котельной "ДАЛГ" заменой 2 котлов марки КВМ-50 на 4 котла марки КВМ-14	2021	2021	2022	2022	3 233,44	3 233,44	0,00	2 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,91	3 233,44			
Всего по группе 3.							33 517,18	33 517,18	12 827,17	15 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,20	33 517,18	25 311,45	25 311,45	
Группа 4. Модернизация, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:																				
4.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности:																				
Всего по группе 4.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:																				
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей:																				
5.1.1.																				
5.1.2.																				
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:																				
5.2.1.																				
5.2.2.																				
Всего по группе 5.						33 517,18	33 517,18	12 827,17	15 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,20	33 517,18	25 311,45	25 311,45	
Всего по программе																				

Генеральный директор

М.М.



Э.В. Ковалёв