



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://metsk.pf> e-mail: metsk@yandex.ru
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

30.04.19 № 343/04/19

Начальнику Республиканской
службы по тарифам
Республики Мордовия
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Во исполнение п.1 Приказа Федеральной службы по тарифам от 20 февраля 2014 г. №202-Э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения», направляем Вам «Отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на 2015-2019 г.г. в сфере теплоснабжения» за I квартал 2019 года.


Приложения:

1 Приложение к приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. (оригинал) в 1 экз. - на 3 листах.

Директор по тарифной политике

Е.А.Туркова

Исп.
Чугунов И.В.
8(83451)2-16-20



Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

"Утверждаю"

Директор по тарифной политике

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))



(подпись)

Е.А. Туркова

(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Ё Т Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере теплоснабжения**

за 1 квартал 2019 год

« 30 » апреля 20 19 г.
(дата составления)

в Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ _____

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ №138 от 20.11.2018 год _____



№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статус выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС										остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	Отклонения ²			Причины отклонений			
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (I кв.)		финансирование в отчетном периоде (II кв.)		финансирование в отчетном периоде (III кв.)		финансирование в отчетном периоде (IV кв.)			финансирование в отчетном периоде на 2019 год		млн руб. без НДС		из них за счет:		
								план ³	факт ⁴	план ³	факт ⁴	план ³	факт ⁴	план ³	факт ⁴		план ³	факт ⁴			план ³	факт ⁴	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	10	14	15	16	17	18	
ВСЕГО						82,658	53,782	10,071	13,504	9,855	0,000	9,620	0,000	20,804	0,000	50,350	13,504	40,278	36,847	0,000	0,000	36,847	
	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа объектов и поставка энергии от разных источников:					80,280	51,403	10,071	13,504	9,855	0,000	9,620	0,000	18,426	0,000	47,972	13,504	37,899	34,468	0,000	0,000	34,468	
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:					13,734	13,283	0,000	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	3,433	9,850	6,417	0,000	0,000	6,417	
	Квартальные тепловые сети					13,734	13,283	0,000	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	3,433	9,850	6,417	0,000	0,000	6,417	
1	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы из изопрофлеса с изменением диаметра (от ЦТП БИКЗ до станции Локомотив и от ж.д.до Маяковского, 95 до ТК6 котельной ШТФ)	2018	2018		0,0	3,274	3,274	0,000	3,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,274	0,000	-3,274			0	финансирование освоения инвестиционного проекта 2018 года
2	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Ленина 37" до угла ж.д. ул. Гагарина,5)	2018	2018		0,0	0,610	0,159	0,000	0,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,159	0,000	-0,159			0	финансирование освоения инвестиционного проекта 2018 года
3	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы из изопрофлеса с изменением диаметра (от ТУ 3-7 до ж.д. Юрасова,15)	2019	2019		0,0	3,447	3,447	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,447	0,000	3,447	0,000	3,447	3,447	3,447			0	
4	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в из изопрофлеса с изменением диаметра (от ж/д 40 лет Победы 56 до ж/д 40 лет Победы 1А кор.2)	2019	2019		0,0	0,507	0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	0,000	0,507	0,000	0,507	0,507	0,507			0	
5	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-52 (Пионерская,91) до ТУ 10-53 (Петрова,16))	2019	2019		0,0	0,299	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,299	0,000	0,299	0,000	0,299	0,299	0,299			0	
6	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 7-5 до ТУ 7-4 ж.д. Углового,18)	2019	2019		0,0	0,487	0,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,487	0,000	0,487	0,000	0,487	0,487	0,487			0	
7	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" до ТУ 14-8 ж.д. 40 лет Победы,9)	2019	2019		0,0	1,779	1,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,779	0,000	1,779	0,000	1,779	1,779	1,779			0	
8	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" ТУ 14-1 до ж.д. 40 лет Победы,3)	2019	2019		0,0	3,331	3,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,331	0,000	3,331	0,000	3,331	3,331	3,331			0	
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:					66,546	38,120	10,071	10,071	9,855	0,000	9,620	0,000	8,576	0,000	38,122	10,071	28,049	28,051	0,000	0,000	28,051	
1.	Модернизация котельной "Центральная"	2018	2019	2018	25,6	31,061	25,476	6,516	6,516	6,377	0,000	6,225	0,000	6,358	0,000	25,476	6,516	18,960	18,960			18,960	финансирование освоения инвестиционного проекта 2018 года
2.	Модернизация котельной "Химаш"	2017	2019	2017	28,1	23,945	8,570	2,409	2,409	2,357	0,000	2,301	0,000	1,503	0,000	8,570	2,409	6,161	6,160			6,160	финансирование освоения инвестиционных проектов 2017 года
3.	Модернизация котельной "ШТФ"	2017	2018	2017	100,0	11,540	4,075	1,146	1,146	1,121	0,000	1,094	0,000	0,715	0,000	4,076	1,146	2,929	2,930			2,930	
2.	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения					2,379	2,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	2,379	0,000	0,000	2,379	
2.1.	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности					2,379	2,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	2,379	0,000	0,000	2,379	
2.1.1.	Замена участка тепловых сетей на трубы в ППМ-изоляции (от котельной "Центральная" на участке: от ж.д. по ул.Ленина, 65 до ТУ 8-8 (Орджоникидзе, 4))	2019-2019	2019		0,0	2,379	2,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	2,379	2,379			2,379	

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (1 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования (2 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования (3 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования (4 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования за 2019 год млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	План ³	Факт ²	План ³	Факт ²	План ³	Факт ²	План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	10,071	13,504	9,855	0,000	9,620	0,000	20,804	0,000	50,350	10,071	40,279	80,0	
A.	Собственные средства, в т. ч.:	3,555	6,988	3,478	0,000	3,395	0,000	13,384	0,000	23,813	3,555	20,257	85,1	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	0,000	9,850	100,0	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	0,000	9,850	100,0	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	0,000	9,850	100,0	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
A.2.	Амортизационные отчисления	3,555	3,555	3,478	0,000	3,395	0,000	1,156	0,000	11,584	3,555	8,029	69,3	
A.3.	Прочие собственные средства, в т. ч.:	0,000	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	100,0	
A.3.1.	тарифная выручка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
A.3.2.	Средства, предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	100,0	
...														
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:	6,516	6,516	6,377	0,000	6,225	0,000	7,420	0,000	26,538	6,516	20,022		
B.1.	Кредиты	6,516	6,516	6,377	0,000	6,225	0,000	7,420	0,000	26,538	6,516	20,022		
B.2.	Займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
B.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
B.3.1.	Наименование источника													
...														
B.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Г.1.	Лизинг													
	Справочно:													
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵													
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵													

¹ Решение об установлении цен (тарифов), пок принятия которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ По государственному регулированию цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.