

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
АО "Мордовская электросетевая компания"  
(наименование регулируемой организации)  
в сфере теплоснабжения за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Объем финансирования за отчетный период, тыс. руб. (с НДС)		в том числе, по источникам финансирования, тыс.руб										Объем финансирования с начала реализации мероприятия тыс. руб. (с НДС)	Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс. рублей (без НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию тыс. рублей (без НДС)	Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	Амортизация	прибыль, направленная на инвестиции	плата за подключение	прочие собственные средства в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	привлеченные средства, в т.ч. кредиты, займы	бюджетное финансирование	прочие финансирование, в т.ч. лизинг	программа энергосбережения	возврат НДС					
1	2	3	4	5	6	7	8	9								10	11	12	13		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																					
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																					
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																					
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях																					
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																					
Всего по группе 1.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых																					
Всего по группе 2.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																					
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																					
3.1.1.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул. Менделеева 5а до ул. Менделеева 4б)	2021	2021	2021	2021	8 107,27	8 107,27	0,00	6 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,21	8 107,27	6 831,06	6 831,06		
3.1.2.																					
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																					
3.2.1.	Строительство резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ"	2020	2020	2021	2021	22 176,46	22 176,46	12 827,17	5 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696,08	22 176,46	18 480,38	18 480,38		
3.2.2.	Реконструкция котельной "ЛАЛ"с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14	2021	2021	2022	2022	3 233,44	3 233,44	0,00	2 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,91	3 233,44				
Всего по группе 3.						33 517,18	33 517,18	12 827,17	15 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,20	33 517,18	25 311,45	25 311,45		
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																					
4.1.	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности																				
4.1.1																					
Всего по группе 4.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																					
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																					
5.1.1.																					
5.1.2.																					
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																					
5.2.1.																					
5.2.2.																					
Всего по группе 5.																					
Всего по программе						33 517,18	33 517,18	12 827,17	15 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,20	33 517,18	25 311,45	25 311,45		

Генеральный директор  
М.П.

Э.В. Ковалёв