



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.  
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://metsk.rf> e-mail: [metsk@yandex.ru](mailto:metsk@yandex.ru)  
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001  
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589  
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

01.11.19 № 19-11/19

**Начальнику  
Республиканской службы по  
тарифам  
Республики Мордовия  
А.В. Рязанову**

**Уважаемый Алексей Владимирович!**

Во исполнение п.1 Приказа Федеральной службы по тарифам от 20 февраля 2014 г. №202-Э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения», направляем Вам «Отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на 2015-2019 г.г. в сфере теплоснабжения» за III квартал 2019 года.

Приложения:

1 Приложение к приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. (оригинал) в 1 экз. - на 3 листах.

**Директор по тарифной политике**

**Е.А.Туркова**

01.11.19

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

"Утверждаю"

Директор по тарифной политике

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

Е.А. Туркова

(инициалы, фамилия)



**О Т Ч Ё Т**

**Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере теплоснабжения**

за 3 квартал 2019 год

« 30 » октября 20 19 г.  
(дата составления)

в Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup>

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях  
в инвестиционную программу приказ №138 от 20.11.2018 год

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Степень выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС														Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток на начало отчетного года <sup>4</sup>	финансирование в отчетном периоде (I кв.)		финансирование в отчетном периоде (II кв.)		финансирование в отчетном периоде (III кв.)		финансирование в отчетном периоде (IV кв.)		финансирование в отчетном периоде на 2019 год		остаток профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн руб. без НДС	из них за счет:				
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>	план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>	план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>	план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>	план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	24	8	9	8	9	8	9	10	14	15	16	17	18		
	В С Е Г О,					83,445	54,568	10,071	13,504	9,855	8,015	9,620	3,514	20,804	0,000	50,350	25,033	29,535	25,317	0,000	0,000	25,317		
1	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа объектов и поставки энергии от разных источников.					81,066	52,190	10,071	13,504	9,855	8,015	9,620	3,514	18,426	0,000	47,972	25,033	27,156	22,939	0,000	0,000	22,939		
1.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:					13,734	13,283	0,000	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	3,433	9,850	6,417	0,000	0,000	6,417		
1.1.1.	Квартальные тепловые сети					13,734	13,283	0,000	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	3,433	9,850	6,417	0,000	0,000	6,417		
1.1.1.1.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы из изопрорефлекса с изменением диаметра (от ЦТП БПК 3 до станции Локомотив и от ж.д. по Мавковского, 95 до ТКб котельной ШТФ)	2018	2018		0,0	3,274	3,274	0,000	3,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,274	0,000	-3,274			0	финансирование освоеного инвестиционного проекта 2018 года	
1.1.1.2.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Ленина 37" до угла ж.д. ул. Гагарина,5)	2018	2018		0,0	0,610	0,159	0,000	0,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,159	0,000	-0,159			0	финансирование освоеного инвестиционного проекта 2018 года	
1.1.1.3.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы из изопрорефлекса с изменением диаметра (от ТУ 3-7 до ж.д. Юрасова,15)	2019	2019		0,0	3,447	3,447	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,447	0,000	3,447	0,000	3,447	3,447	3,447			0		
1.1.1.4.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в изопрофлекс с изменением диаметра (от ж/д 40 лет Победы 56 до ж/д 40 лет Победы 1А кор.2)	2019	2019		0,0	0,507	0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	0,000	0,507	0,000	0,507	0,507	0,507			0		
1.1.1.5.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-52 (Пионерская,91) до ТУ 10-53 (Петрова,16))	2019	2019		0,0	0,299	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,299	0,000	0,299	0,000	0,299	0,299	0,299			0		
1.1.1.6.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 7-5 до ТУ 7-4 ж.д. Ухтомского,18)	2019	2019		0,0	0,487	0,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,487	0,000	0,487	0,000	0,487	0,487	0,487			0		
1.1.1.7.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" до ТУ 14-8 ж.д. 40 лет Победы,9)	2019	2019		0,0	1,779	1,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,779	0,000	1,779	0,000	1,779	1,779	1,779			0		
1.1.1.8.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" ТУ 14-1 до ж.д. 40 лет Победы,3)	2019	2019		0,0	3,331	3,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,331	0,000	3,331	0,000	3,331	3,331	3,331			0		
1.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:					67,333	38,907	10,071	10,071	9,855	8,015	9,620	3,514	8,576	0,000	38,122	21,600	17,307	16,522	0,000	0,000	16,522		
1.2.1	Модернизация котельной "Центральная"	2018	2019	2018	42,3	31,061	25,476	6,516	6,516	6,377	4,266	6,225	0,000	6,358	0,000	25,476	10,782	14,694	14,694			14,694	финансирование освоеного инвестиционного проекта 2018 года	
1.2.2	Модернизация котельной "Химмаш"	2017	2019	2017	82,5	23,945	8,570	2,409	2,409	2,357	2,357	2,301	2,301	1,503	0,000	8,570	7,067	1,503	1,503			1,503	финансирование освоеного инвестиционных проектов 2017 года	
1.2.3	Модернизация котельной "ШТФ"	2017	2018	2017	100,0	11,540	4,075	1,146	1,146	1,121	1,094	1,094	0,715	0,000	4,076	3,362	0,713	0,713	0,713			0,713		
1.2.4	Замена котлов на котельной "Детский сад №4"	нд	нд	2019	113,4	0,299	0,299	0,000	0,000	0,000	0,271	0,000	0,069	0,000	0,000	0,000	0,339	-0,040	-0,339			-0,339		
1.2.5	Замена сетевых вводов на котельной ШТФ	нд	нд	2019	10,3	0,487	0,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050	0,437	-0,050				-0,050		
2.	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение высоких значений показателей экологичности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения					2,379	2,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	2,379	0,000	0,000	2,379		
2.1.	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности					2,379	2,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	2,379	0,000	0,000	2,379		
2.1.1.	Замена участка тепловых сетей на трубы в ППМ-изоляции (от котельной "Центральная" на участке: от ж.д. по ул.Ленина, 65 до ТУ 8-8 (Орджоникидзе, 4))	2019-2019	2019		0,0	2,379	2,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	2,379			2,379		

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (1 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования (2 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования (3 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования (4 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования за 2019 год, млн руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	10,071	13,504	9,855	8,015	9,620	3,514	20,804	0,000	50,350	25,033	25,317	50,3	
A.	Собственные средства, в т. ч.:	3,555	13,504	3,478	8,015	3,395	3,514	13,384	0,000	23,813	25,033	-1,220	-5,1	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0,000	3,193	0,000	0,271	0,000	2,422	9,850	0,000	9,850	5,886	3,964	40,2	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0,000	3,193	0,000	0,271	0,000	2,422	9,850	0,000	9,850	5,886	3,964	40,2	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0,000	3,193	0,000	0,271	0,000	2,422	9,850	0,000	9,850	5,886	3,964	40,2	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
A.2.	Амортизационные отчисления	3,555	6,988	3,478	3,478	3,395	1,092	1,156	0,000	11,584	11,558	0,026	0,2	
A.3.	Прочие собственные средства, в т. ч.:	0,000	3,323	0,000	4,266	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	7,589	-5,210	-219,0	
A.3.1.	тарифная выручка по регулируемому виду деятельности	0,000	3,323	0,000	4,266	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,589	-7,589		
A.3.2.	Средства, предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	100,0	
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
B.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
B.2.	Займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
B.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
B.3.1.	Наименование источника													
...														
B.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
G.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	6,516	0,000	6,377	0,000	6,225	0,000	7,420	0,000	26,538	0,000	26,538		
G.1.	Лизинг													
	Справочно:													
D.	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>													
E.	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>													

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.