

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за май 2018 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час) Всего
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110 кВ ЛАЛ 2 СШ-110 кВ (1, 2 и 4 СШ-10кВ)	0/1	ДЗШ-110 / Обрыв шлейфа ф.А на опоре №68 ВЛ-110кВ Рузаевка-ЛАЛ вследствие повреждения в/в ввода В-110 Ключарево	02.05.18г 19-58	02.05.18г 20-35	Осмотр оборудования 110/10 кВ. Перевод питания 1, 2 и 4 СШ-10кВ от Т-1	1810
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№ 408	0/1	ТО / Неизвестна	10.05.18г 11-27	10.05.18г 12-08	РПВ успешное	150
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№ 408	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	10.05.18г 15-04	10.05.18г 17-22	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Отсоединение шлейфов от КЛ-10кВ. РПВ успешное	509
ПС 110 кВ ЛАЛ яч.№ 8	0/1	ТО / Подхлест проводом связи ВЛ-10кВ	11.05.18г 12-07	11.05.18г 13-53	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ. Демонтаж провода связи. РПВ успешное.	125
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№ 102	0/1	ТО / Повреждение ВЛ-10кВ	18.05.18г 17-28	19.05.18г 12-21	РПВ неуспешное. Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Монтаж провода ВЛ-10кВ и концевой муфты КЛ-10кВ	1704
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№ 303	0/1	МТЗ, ТО / Повреждение КЛ-10кВ	18.05.18г 17-28	18.05.18г 21-57	РПВ неуспешное. Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод питания потребителей.	1054
ПС 110 кВ ЛАЛ яч.№ 6	0/1	ТО / Разрушение разрядника с возгоранием опоры	19.05.18г 17-21	19.05.18г 21-20	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ. Монтаж опоры и проводов ВЛ-10 кВ. РПВ успешное.	950
ПС 110 кВ ЛАЛ яч.№ 31	0/1	ТО / Неизвестна	25.05.18г 10-17	25.05.18г 10-21	РПВ успешное. Осмотр оборудования ВЛ-10кВ.	25
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№ 211	0/1	ТО / Повреждение оборудования в ТП-40	26.05.18г 09-13	26.05.18г 09-36	РПВ успешное. Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Замена ПК-10кВ в ТП-40.	385
ПС 110 кВ ЛАЛ яч.№ 8	0/1	ТО / Падение деревьев на ВЛ-10/0,4кВ	30.05.18г 10-58	30.05.18г 13-26	РПВ неуспешное. Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Монтаж провода ВЛ-10кВ.	2820
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№ 409	0/1	ТО / Падение деревьев на ВЛ-10/0,4кВ	30.05.18г 11-42	30.05.18г 12-33	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Переключения на ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	1085
ЦРП Ф-1	0/1	ТО / Падение деревьев на ВЛ-10/0,4кВ	30.05.18г 11-42	30.05.18г 17-08	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Переключения на ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	6937

ПС 220 кВ Рузаевка яч.№ 303	0/1	ТО / Обрыв проводов ВЛ- 10кВ	30.05.18г 12-02	30.05.18г 14-37	РПВ неуспешное. Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Монтаж провода ВЛ-10кВ.	370
ПС 110 кВ Висмут яч.№12	0/1	ТО / Схлест проводов ВЛ- 10кВ	30.05.18г 15-43	30.05.18г 16-40	РПВ неуспешное. Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Монтаж провода ВЛ-10кВ.	1020
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№ 409	0/1	ТО / Схлест проводов ВЛ- 10кВ	31.05.18г 11-38	31.05.18г 12-05	РПВ успешное. Осмотр оборудования ВЛ-10кВ.	570
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№ 409	0/1	ТО / Схлест проводов ВЛ- 10кВ	31.05.18г 14-54	31.05.18г 15-02	РПВ успешное.	170
ИТОГО:	0/16					19684