

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за март 2020г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ Висмут яч.№12	0/1	ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ в РП ШТФ	08.03.20г 21-53	08.03.20г 22-35	РПВ не успешное. Осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 и ТП-10/0,4кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	1500
ПС 110кВ Висмут яч.№5	0/1	ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ Ф-3	10.03.20г 13-25	10.03.20г 13-50	Осмотр оборудования ПС 110кВ Висмут. РПВ яч.№3 не успешное. Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ яч.№5 успешное. Потребителям от ВЛ-10кВ Ф-3 в 17-20 подано напряжение по линиям кольцевания от резервных источника питания.	860
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№35	0/1	ТО / Повреждение ВЛ-10кВ упавшим деревом при сильных порывах ветра.	13.03.20г. 02-40	13.03.20г. 07-29	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-35. Вывод в ремонт поврежденного участка. Подано напряжение потребителям по линиям кольцевания от резервных источника питания. Вырубка дерева и монтаж ОИ-10 ремонтным персоналом РЭС.	4090
ПС 110кВ Висмут яч.№12	0/1	ТО / Перегрузка в сетях 10кВ в момент оперативных переключений при локализации аварийной ситуации.	13.03.20г 03-54	13.03.20г 04-05	Оперативные переключения в сетях 10кВ Ф-35 и Ф-12. РПВ успешное	190
ПС 220кВ Рузаевка яч.№105 с отключением яч.№2 и яч.№3 на ЦРП	0/1	ТО / Сильные порывы ветра	18.03.20г 12-10	18.03.20г 14-10	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 от ЦРП. Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ЦРП. РПВ успешное.	2600
ПС 220кВ Рузаевка яч.№206	0/1	Отключен от КУ / Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-26	22.03.20г. 13-39	22.03.20г. 14-05	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-26. Вывод в ремонт поврежденного участка. Подано напряжение потребителям по линиям кольцевания от резервных источника питания.	60
ПС 220кВ Рузаевка яч.№408	0/1	ТО / Обрыв вязки на оп.№23 ВЛ-10кВ №30	23.03.20г. 12-34	23.03.20г. 16-28	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-30 и ВЛ-10кВ №30. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ ВЛ-10кВ Ф-30 успешное. Монтаж провода ремонтным персоналом РЭС. Включение ВЛ-10кВ №30 успешное.	1030
ИТОГО:	0/7					10330