

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за август 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ № К0807, Руб.№1	0/1	Перегорание ПН-2 ф. В, С / Повреждение КЛ-0,4кВ	03.08.2022г. 12-05	03.08.2022г. 21-20	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Демонтаж - монтаж КЛ-0,4кВ.	55
ТП-10/0,4кВ № 110, Руб.№6	0/1	Перегорание ПН-2 ф. С / Замыкание на ВЛ-0,4кВ	08.08.2022г. 13-57	08.08.2022г. 15-20	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ. Перетяжка проводов.	110
ТП-10/0,4кВ № 222, Руб.№1	0/1	Перегорание ПН-2 ф. В / Замыкание на ВЛ-0,4кВ	10.08.2022г. 12-05	10.08.2022г. 21-20	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ. Перетяжка проводов.	210
ТП-10/0,4кВ № 324, Руб.№4	0/1	Перегорание ПН-2 ф. А / Замыкание на ВЛ-0,4кВ	11.08.2022г. 13-16	11.08.2022г. 15-43	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ. Перетяжка проводов.	60
ПС 220кВ Рузаевка Яч. №408, ВЛ-10кВ Ф-30	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ техникой сторонней организации	12.08.2022г. 12-55	12.08.2022г. 15-34	Осмотр ВЛ-10кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. РПВ успешное.	540
ТП-10/0,4кВ № Ц1-12-18 Авт. №1	0/1	Автоматическое отключение Авт.№1 / Замыкание на ВЛ-0,4кВ	15.08.2022г. 09-12	15.08.2022г. 13-36	Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Ц1-12-18. Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ. Перетяжка проводов. Замена автомата 250А в РУ-0,4кВ.	80
ТП-10/0,4кВ № К0805	0/1	Перегорание ПН-2 ф. В / Выгорание контакта	16.08.2022г. 23-15	16.08.2022г. 23-45	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Ремонт рубильника. РПВ успешное.	45
ТП-10/0,4кВ № 204 Руб.№4	0/1	Перегорание ПН-2 ф. В / Замыкание на ВЛ-0,4кВ	17.08.2022г. 09-25	17.08.2022г. 10-04	Осмотр ВЛ-0,4кВ. РПВ успешное.	50
ЦРП-10кВ Яч. № 9 ВЛ-10кВ № 117	0/1	Отключен в ручную / Обрыв шлейфа на РЛНД-10	19.08.2022г. 11-07	19.08.2022г. 14-10	Осмотр ВЛ-10кВ №117. Вывод поврежденного участка в ремонт. Монтаж шлейфа на РЛНД-10.	560
ПС 110кВ ЛАЛ, Яч.№35, ВЛ-10кВ Ф-35	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	22.08.2022г. 13-39	22.08.2022г. 16-39	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-35. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	1250
ТП-10/0,4кВ № М0507 Руб. №3	0/1	Перегорание ПН-2 ф. А / Замыкание на ВЛ-0,4кВ	25.08.2022г. 00-15	25.08.2022г. 02-33	Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-М0507. Ремонт вводного провода на ВЛ-0,4кВ.	40
ТП-10/0,4кВ № 321, Руб. №2	0/1	Перегорание ПН-2 ф. В / Замыкание на ВЛ-0,4кВ	29.08.2022г. 02-18	29.08.2022г. 03-51	Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-321. Ремонт вводного провода на ВЛ-0,4кВ.	60
ТП-10/0,4кВ № К0804, Руб. №1	0/1	Отключен в ручную / Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ	30.08.2022г. 17-52	30.08.2022г. 19-55	Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-К0804. Монтаж провода на ВЛ-0,4кВ.	30
ТП-10/0,4кВ № 302, Руб. №10	0/1	Отключен в ручную / Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ	31.08.2022г. 05-08	31.08.2022г. 08-32	Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-302. Монтаж провода на ВЛ-0,4кВ.	200
Итого:						3290