

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за октябрь 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-106 руб.№4	0/1	Отключен в ручную / Падение дерева на опору ВЛ-0,4кВ	02.10.22г. 06-26	02.10.22г. 12-35	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Вывод оборудования в ремонт. Замена опоры ВЛ-0,4кВ.	160
ТП-204 руб.№8	0/1	Перегорание ПН-2 ф. «А» на руб.№8 / К/З на ВЛ-0,4кВ	05.10.22г. 11-25	05.10.22г. 12-55	Осмотр ВЛ-0,4кВ №8. Вывод оборудования в ремонт. Устранен схлест проводов на ВЛ-0,4кВ.	230
ТП-К0804 руб.№1	0/1	Отключен в ручную / К/З на ВЛ-0,4кВ	05.10.22г. 12-00	05.10.22г. 16-12	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Вывод оборудования в ремонт. Устранен схлест проводов на ВЛ-0,4кВ.	280
ТП-302 руб.№9	0/1	Отключен в ручную / Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ	06.10.22г. 10-15	06.10.22г. 12-33	Осмотр ВЛ-0,4кВ №9. Вывод оборудования в ремонт. Устранен обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ.	300
ТП-300 руб.№2	0/1	Отключен в ручную / Повреждение ВЛ-0,4кВ	12.10.22г. 09-30	12.10.22г. 13-03	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Вывод оборудования в ремонт. Замена опоры ВЛ-0,4кВ.	320
ТП-208 руб.№1,2	0/1	Отключен в ручную / К/З на ВЛ-0,4кВ	12.10.22г. 14-01	12.10.22г. 16-48	Осмотр ВЛ-0,4кВ №8. Вывод оборудования в ремонт. Устранен схлест проводов на ВЛ-0,4кВ. Произведена обрезка деревьев.	140
ТП-К0806 руб.№2,3	0/1	Перегорание ПН-2 на руб.№2, 3 / К/З на ВЛ-0,4кВ	17.10.22г. 12-59	17.10.22г. 16-19	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2, 3. Вывод оборудования в ремонт. Устранен схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2. Произведена обрезка деревьев.	250
ТП-К1805 руб.№1	0/1	Перегорание ПН-2 ф. «В» на руб.№1 / К/З на ВЛ-0,4кВ	18.10.22г. 12-15	18.10.22г. 14-53	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Вывод оборудования в ремонт. Устранен схлест проводов на ВЛ-0,4кВ. Произведена обрезка деревьев.	260
Ф-1 ЦРП	0/1	МТЗ / Причина не выявлена	19.10.22г. 08-15	19.10.22г. 08-44	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-1. РПВ успешное.	520
ТП-314 руб.№6	0/1	Перегорание ПН-2 ф. «В» на руб.№6 / Повреждение КЛ-0,4кВ	21.10.22г. 09-06	21.10.22г. 10-36	Осмотр ВЛ-0,4кВ №6. Вывод оборудования в ремонт. Замена участка КЛ-0,4кВ.	50
ТП-К0812 руб.№3	0/1	Перегорание ПН-2 ф. «С» на руб.№3 / К/З на ВЛ-0,4кВ	25.10.22г. 13-09	25.10.22г. 16-27	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. Вывод оборудования в ремонт. Устранен схлест проводов на ВЛ-0,4кВ. Произведена обрезка деревьев.	190
ТП-332	0/1	Перегорание ПТ-10 ф. «С» / К/З на СШ-0,4кВ	25.10.22г. 13-09	25.10.22г. 16-27	Осмотр оборудования 10/0,4кВ в ТП. Вывод оборудования в ремонт. Замена опорных изоляторов в РУ-0,4кВ.	550
ТП-К0812	0/1	Перегорание ПТ-10 ф. «С» / К/З на СШ-0,4кВ	31.10.22г. 10-02	31.10.22г. 16-03	Осмотр оборудования 10/0,4кВ в ТП. Вывод оборудования в ремонт. Замена опорных изоляторов в РУ-0,4кВ.	600
ИТОГО:	0/13					3850