

**Отчет о технологических нарушениях  
по АО «Мордовская электросеть» за январь 2023г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ТП-114 руб.№3	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №3.	02.01.23г. 08-50	02.01.23г. 11-15	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. Устранен схлест проводов.	155
ТП-К0802	0/1	Обесточена ТП-10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	05.01.23г. 16-00	05.01.23г. 17-45	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведен ремонт рубильника.	160
ТП-206	0/1	Обесточена ТП-10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	05.01.23г. 16-35	05.01.23г. 17-42	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Замена рубильника.	170
ТП-300	0/1	Обесточена СШ-0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	09.01.23г. 14-10	09.01.23 16-45	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Замена деталей рубильника.	300
ТП-К0805	0/1	Обесточена СШ-0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	11.01.23г. 09-04	11.01.23г. 12-57	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведен ремонт рубильника. Заменены опорные изоляторы	240
ТП-201	0/1	Перегорание ПН-2 на вводном рубильнике / К/З на ВЛ-0,4кВ №3.	13.01.23г. 08-12	13.01.23г. 11-09	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	185
ТП-103 руб.№7	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №7.	14.01.23г. 20-03	14.01.23г. 23-51	Осмотр ВЛ-0,4кВ №7. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	170
ТП-117	0/1	Обесточено в ТП РУ-0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	16.01.23г. 12-22	16.01.23г. 15-38	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведен ремонт рубильника.	240
ТП-402 руб.№1	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на КЛ-0,4кВ №1.	17.01.23г. 14-05	17.01.23г. 15-00	Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ. Произведен ремонт контактных соединений на ВРУ потребителя.	100
ТП-205 руб.№8	0/1	Отключен Руб.№8 персоналом ОВБ / Обрыв линейного провода транспортным средством	19.01.23г. 09-14	19.01.23г. 10-55	Осмотр ВЛ-0,4кВ №8. Монтаж провода. Произведена перетяжка проводов.	60
ТП-311	0/1	Перегорание ПТ-10 / Проникновение и воздействие животных.	21.01.23г. 09-19	21.01.23г. 14-04	Вывод в ремонт оборудования 10 кВ. Очистка шин 10кВ и замена опорных изоляторов.	360
ТП-203 руб.№7	0/1	Отработал Авт. №7 / Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №7 из-за гололёдно-изморозевых отложений.	22.01.23г. 20-05	22.01.23г. 0-51	Осмотр ВЛ-0,4кВ №7. Произведены монтаж и перетяжка проводов.	130
ТП-222	0/1	Обесточена ТП-10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	24.01.23г. 10-21	24.01.23г. 14-00	Вывод в ремонт оборудования 10 кВ. Замена опорных изоляторов. Перетяжка контактных соединений на силовом трансформаторе	320
ТП-К1804	0/1	Перегорание ПТ-10 / Проникновение и воздействие птиц.	26.01.23г. 08-55	26.01.23г. 14-08	Вывод в ремонт оборудования 10 кВ. Очистка шин 10кВ и замена опорных изоляторов.	260

ТП-314 руб.№3	0/1	Отключен Руб.№3 персоналом ОВБ / Обрыв линейного провода транспортным средством	29.01.23г. 09-10	29.01.23г. 13-46	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. Произведены замена опоры и перетяжка проводов.	220
ТП-210	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №2. Ветровые нагрузки.	30.01.23г. 11-06	30.01.23г. 15-57	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Вывод в ремонт оборудования 10/0,4кВ. Ремонт ПКТ-10. Устранен срыв изолятора и схлест вводных проводов.	380
ТП-211	0/1	Отработал Авт. №4 / К/З на ВЛ-0,4кВ №4. Повреждение автоматического выключателя.	31.01.23г. 08-35	31.01.23г. 15-02	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Устранен срыв изолятора и схлест проводов. Заменен автоматический выключатель №1.	420
<b>ИТОГО:</b>	<b>0/17</b>					<b>3870</b>