

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за февраль 2023г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-226 , Руб.№2	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №2.	01.02.23г. 10-37	01.02.23г. 14-06	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	210
ТП-209	0/1	Перегорание ПТ-10 / Повреждение оборудования в ТП.	06.02.23г. 08-44	06.02.23г. 11-32	Осмотр и вывод в ремонт оборудования ТП-10/0,4кВ. Замена опорного изолятора и ПТ-10.	180
ТП-204, Руб.№8	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З и обрыв на ВЛ-0,4кВ №8.	06.02.23г. 18-15	06.02.23г. 21-26	Осмотр ВЛ-0,4кВ №8. Устранен обрыв проводов. Произведена перетяжка проводов.	220
ТП-31	0/1	Обесточена ТП-10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	07.02.23г. 09-11	07.02.23 13-18	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена замена опорных изоляторов.	310
ТП-103, Руб. №8	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №8. Ветровые нагрузки.	09.02.23г. 08-07	09.02.23г. 11-16	Осмотр ВЛ-0,4кВ №8. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	150
ТП-К1804, Руб. №1	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №1. Ветровые нагрузки.	10.02.23 10-20	10.02.23. 13-55	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	80
ТП-К0804	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Разрушение изолятора на СШ-0,4кВ	12.02.23г. 14-21	12.02.23г. 17-14	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена замена опорных изоляторов.	220

ТП-110 , Руб.№5	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №5. Ветровые нагрузки.	14.02.23 10-49	14.02.23 13-02	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Включение успешное.	180
ТП-201, Руб.№4	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №4.	16.02.23 08-23	16.02.23 11-26	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Устранен срыв изолятора и схлест проводов. Ремонт рубильника №4.	155
ТП-311	0/1	Обесточена ТП-10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	17.02.23 15-11	17.02.23 18-41	Вывод в ремонт ТП-10/0,4кВ. Произведен ремонт контактных соединений на ПКТ.	290
ТП-208	0/1	Обесточена ТП-10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	20.02.23 10-59	20.02.23 14-26	Вывод в ремонт ТП-10/0,4кВ. Произведен ремонт контактных соединений на ПКТ.	415
ТП-306 , Руб.№4	0/1	Перегорание ПН-2 / Перегрев контактов на рубильнике.	22.02.23 07-20	22.02.23 08-34	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена замена рубильника №4.	160
ТП-318	0/1	Перегорание ПТ-10 / К/З из-за воздействия животных.	24.02.23 13-53	24.02.23 19-02	Осмотр и вывод в ремонт оборудования ТП-10/0,4кВ. Замена ПТ-10.	390
ПС 110кВ Висмут Яч.№4	0/1	ТО / Обрыв линейных проводов ВЛ-10кВ Ф-4 смежной организации.	26.02.23 15-13	26.02.23 21-40	Осмотр ВЛ-10кВ и ТП-10/0,4кВ. Ремонт ВЛ смежной организацией.	320
ТП-К0808	0/1	Обесточена ТП-10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение провода-опуска на ТП.	28.02.23 07-14	28.02.23 13-00	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-8 и ТП-10/0,4кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Ремонт провода-опуска. Замена проходного изолятора.	520
ИТОГО:	0/15					3800