

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за февраль 2024г.**

Источник питания	Аварии / инциденты	Работала защита / причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск (кВт*час)
АО «Мордовская электросеть»						
ВЛ-10кВ Ф-26 от ПС Рузаевка, яч. №206	0/1	ТО / перекрытие проводов ВЛ-10кВ отломившейся веткой	02.02.24г. 20-44	03.02.24г. 02-11	Перевод питания потребителей на резервные источники питания. Вывод в ремонт ВЛ-10кВ Ф-26. Восстановлена изоляция, произведена обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП.	225,8
ТП-10/0,4кВ №314, РУ-0,4кВ	0/1	Перегорание ПТ-10 / перекрытие СШ-0,4кВ по перегреву соединения	04.02.24г. 18-54	04.02.24г. 23-06	Замена повреждённого оборудования, СШ-0,4кВ ТП-314, очистка изоляторов, шин, замена ПТ-10.	314,6
ТП-10/0,4кВ №205, руб. №4	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ излом подвесной арматуры	07.02.24г. 13-02	07.02.24г. 15-32	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Восстановлена подвесная арматура, габарит проводов на опоре ВЛ-0,4кВ №4.	44,7
ТП-10/0,4кВ №2602	0/1	Перегорание ПТ-10 / К/З на СШ-0,4кВ	09.02.24г. 08-31	09.02.24г. 11-58	Замена повреждённого оборудования, СШ-0,4кВ ТП-2602, очистка изоляторов, шин, замена ПТ-10.	125
ТП-10/0,4кВ №304, руб. №3	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ обрыв линейного провода	12.02.24г. 10-49	12.02.24г. 13-11	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. Устранен обрыв проводов, произведена перетяжка проводов.	45,5
ТП-10/0,4кВ №327	0/1	Отключено персоналом ОВБ / излом проходного изолятора по обледенению	13.02.24г. 16-04	13.02.24г. 19-34	Вывод в ремонт ТП-327 с подходом 10кВ. Замена повреждённого оборудования ввода 10кВ, очистка изоляторов.	36,6
ТП-10/0,4кВ №201, руб. №4	0/1	Перегорание ПН-2 / обрыв проводов ВЛ техникой	15.02.24г. 11-16	15.02.24г. 14-46	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Устранен обрыв проводов, замена опорных изоляторов, перетяжка проводов.	85,7
ТП-10/0,4кВ №202	0/1	Перегорание ПН-2 ввода 0,4кВ / перекрытие СШ-0,4кВ по перегреву соединения	19.02.24г. 14-36	19.02.24г. 18-27	Вывод в ремонт ТП-202. Замена повреждённого оборудования СШ-0,4кВ, очистка изоляторов, шин, замена ПН-2 ввода 0,4кВ	176,4
ТП-10/0,4кВ №311, руб. №2	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ обрыв линейного провода	21.02.24г. 11-13	21.02.24г. 13-31	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Устранен обрыв проводов, обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП. Произведена перетяжка проводов.	132,4
ТП-10/0,4кВ №40	0/1	Перегорание ПН-2 ввода 0,4кВ / перекрытие СШ-0,4кВ по проникновению животного	22.02.24г. 14-45	22.02.24г. 21-03	Замена повреждённого оборудования, СШ-0,4кВ ТП, очистка изоляторов, шин, замена ПН-2 ввода 0,4кВ.	385,3
ТП-10/0,4кВ №218, руб. №3	0/1	Перегорание ПН-2 / обрыв проводов падением льда	25.02.24г. 16-45	25.02.24г. 19-03	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. Устранен обрыв проводов, произведена перетяжка проводов.	85,1
ТП-10/0,4кВ №301	0/1	Перегорание ПТ-10 / К/З на СШ-0,4кВ	26.02.24г. 10-00	26.02.24г. 14-53	Замена повреждённого оборудования, СШ-0,4кВ ТП, очистка изоляторов, шин, замена ПТ-10.	357,2
ВЛ-10кВ Ф-30 от ПС Рузаевка, яч. №408	0/1	ТО / обрыв провода ВЛ-10кВ	27.02.24г. 08-45	27.02.24г. 16-15	Вывод в ремонт ВЛ-10кВ Ф-30. Устранен обрыв провода.	178,2
ТП-10/0,4кВ №324	0/1	Перегорание ПТ-10 / перекрытие СШ-0,4кВ по соединению трансформатора тока	28.02.24г. 12-58	28.02.24г. 19-39	Замена повреждённого оборудования, СШ-0,4кВ ТП, очистка изоляторов, шин, замена ПТ-10.	229,4
Итого						2421,9