

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за июль 2023г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ № 2602	0/1	Перегорание ПК-10/ Перекрытие в/в ввода ТМ. Протекание крыши.	03.07.2023г. 12-02	03.07.2023г. 15-11	Вывод в ремонт оборудования ТП-10/0,4кВ. Восстановление изоляции в/в ввода ТМ.	450
ТП-10/0,4кВ № 208Н АВ. №3	0/1	Перегорание выхода с Авт.№3 / Перегрев контактов на автоматическом выключателе.	05.07.2023г. 09-14	05.07.2023г. 11-22	Осмотр оборудования ТП-10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ №3. Замена Авт..№3.	75
ЦРП, яч.№2	0/1	ТО / Повреждений на ВЛ-10кВ не выявлены.	07.07.2023г. 06-18	07.07.2023г. 07-26	Осмотр ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4кВ. Дефектов не обнаружено. РПВ успешное.	1300
ТП-10/0,4кВ №К0805	0/1	Перегорание ПК-10 / Повреждение опорных изоляторов ПК-10	11.07.2023г. 07-15	11.07.2023г. 12-36	Осмотр и вывод в ремонт оборудования ТП-10/0,4кВ. Замена ПК-10 и опорных изоляторов ПК-10.	320
ТП-10/0,4кВ №220	0/1	Перегорание АВ-1 / Перегрев контактов на автоматическом выключателе.	13.07.2023г. 11-48	13.07.2023г. 14-59	Вывод в ремонт оборудования ТП-10/0,4кВ. Замена АВ-1.	750
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№206	0/1	ТО / К/З из-за порыва ветра. Обрыв провода.	15.07.2023г. 00-33	15.07.2023г. 03-54	Поврежденный участок выведен из схемы. РПВ успешное.	850
ТП-10/0,4кВ № 313, руб. №6	0/1	Обрыв тросовки ВЛ связи. Пережог линейного провода ВЛ-0,4 №6.	17.07.2023г. 11-05	17.07.2023г. 15-57	Наброс тросовки линии связи устранен, целостность линии восстановлена.	130
ТП-10/0,4кВ № 309	0/1	Перегорание ПН-2 на вводном рубильнике. Ветровые нагрузки.	24.07.2023г. 09-20	24.07.2023г. 13-12	Осмотр всех отходящих ВЛ-0,4кВ. Включение успешное.	210
ТП-10/0,4кВ № 327	0/1	Перегорание ПК-10 / Разрушение изолятора на СШ-0,4кВ	27.07.2023г. 12-31	27.07.2023г. 16-06	Вывод в ремонт ТП-10/0,4кВ. Произведена замена изоляторов СШ-0,4кВ.	350
ТП-10/0,4кВ № 40	0/1	Повреждение грозовым разрядом разрядника в ТП.	30.07.2023г. 06-00	30.07.2023г. 10-31	Вывод в ремонт ТП-10/0,4кВ. Замена разрядника на СШ-10кВ.	1200
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№211	0/1	ТО / Причина не выявлена	31.07.2023г. 07-59	31.07.2023г. 14-26	Произведен осмотр Ф-36, повреждений не выявлено. Повторное РПВ успешное.	2600
Итого:						8235