

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за апрель 2024г.**

Источник питания	Аварии / инциденты	Работала защита / причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск (кВт*час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ №208	0/1	Перегорание ПТ-10 / К/З на СШ-0,4кВ	01.04.24г. 09-52	01.04.24г. 14-32	Замена повреждённого оборудования, СШ-0,4кВ, очистка изоляторов, шин, замена ПТ-10.	418,9
ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-314	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ излом подвесной арматуры	04.04.24г. 12-14	04.04.24г. 16-41	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Восстановлена подвесная арматура, габарит проводов на опоре ВЛ-0,4кВ №1.	124,1
ТП-10/0,4кВ №103	0/1	Перегорание ПН-2 ввода 0,4кВ / перекрытие СШ-0,4кВ по перегреву соединения	06.04.24г. 04-16	06.04.24г. 07-46	Вывод в ремонт ТП-103. Замена повреждённого оборудования СШ-0,4кВ, очистка изоляторов, шин, замена ПН-2 ввода 0,4кВ.	357
ВЛ-10кВ Ф-8 ПС ЛАЛ, яч. №8	0/1	ТО / обрыв провода ВЛ-10кВ	08.04.24г. 08-15	08.04.24г. 13-40	Вывод в ремонт ВЛ-10кВ Ф-8. Устранен обрыв провода.	1710
ТП-10/0,4кВ №112	0/1	Отключено персоналом ОВБ / повреждение проходного изолятора	10.04.24г. 05-46	10.04.24г. 11-11	Вывод в ремонт ТП-112 с подходом 10кВ. Замена повреждённого оборудования ввода 10кВ, очистка изоляторов.	293,6
ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-335	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ обрыв линейного провода отломившейся веткой	12.04.24г. 08-55	12.04.24г. 12-42	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Устранен обрыв проводов, обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП. Произведена перетяжка проводов.	50,27
ВЛ-10кВ Ф-36 ПС Рузаевка, яч. №211	0/1	ТО / перекрытие проводов ВЛ-10кВ отломившейся веткой	14.04.24г. 12-50	14.04.24г. 16-12	Перевод питания потребителей на резервные источники питания. Вывод в ремонт ВЛ-10кВ Ф-36. Восстановлена изоляция, произведена обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП.	3330
ТП-10/0,4кВ №320	0/1	Перегорание ПН-2 ввода 0,4кВ / перекрытие СШ-0,4кВ по соединению трансформатора тока	15.04.24г. 17-52	15.04.24г. 22-44	Замена повреждённого оборудования, СШ-0,4кВ ТП, очистка изоляторов, шин, замена ПН-2 ввода 0,4кВ.	104,6

ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-117	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ обрыв линейного провода	17.04.24г. 13-10	17.04.24г. 14-40	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Устранен обрыв проводов, обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП. Произведена перетяжка проводов.	14,13
ТП-10/0,4кВ №2602	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Перегрев контактных соединений ТМ-10/0,4кВ	19.04.24г. 08-40	19.04.24г. 15-09	Вывод в ремонт ТМ-10/0,4кВ. Замена повреждённого оборудования ТМ-10/0,4кВ, очистка изоляторов.	245
КЛ-0,4кВ №8 от ТП-303	0/1	Перегорание ПН-2 / повреждение КЛ-0,4кВ	22.04.24г. 16-54	22.04.24г. 19-12	Отыскание повреждения КЛ-0,4кВ №8. Устранено повреждение КЛ со вскрытием грунта.	30
ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-202	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ обрыв линейного провода	26.04.24г. 11-54	26.04.24г. 15-00	Осмотр ВЛ-0,4кВ №8. Устранен обрыв проводов, обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП. Произведена перетяжка проводов.	43,1
ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1204	0/1	Отключился авт. / К/З на ВЛ-0,4кВ обрыв линейного провода	28.04.24г. 09-40	28.04.24г. 10-10	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Устранен обрыв проводов, произведена перетяжка проводов.	9,7
ВЛ-10кВ Ф-20 ПС Рузасевка, яч. №303	0/1	ТО / перекрытие проводов ВЛ-10кВ отломившейся веткой	29.04.24г. 14-45	29.04.24г. 17-15	Перевод питания потребителей на резервные источники питания. Вывод в ремонт ВЛ-10кВ Ф-20. Восстановлена изоляция, произведена обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП.	566,5
ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-304	0/1	Перегорание ПН-2 / Пережог контактного соединения ВЛИ-0,4кВ	30.04.24г. 12-20	30.04.24г. 18-20	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Устранен пережог контактного соединения ВЛИ-0,4кВ	160
Итого						7456,9